



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO							
OBRA:							
PASSAGEM EM NÍVEL Km 248 + 176,32m -ARARAQUARA/SP							
LOCAL:							
VILA NOSSA SENHORA APARECIDA E PARQUE DAS HOTÊNCIAS - ARARAQUARA/SP							
SERVIÇOS	30	60	90	120	150	%	VALOR DA ETAPA
PASSAGEM EM NÍVEL Km 248 + 176,32m -ARARAQUARA/SP							R\$ 552.139,31
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%					100,00%	R\$ 7.211,40
2 TERRAPLENAGEM	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00%	R\$ 64.225,30
3 DRENAGEM		70,00%	30,00%			100,00%	R\$ 94.187,36
4 CONTENÇÃO		70,00%	30,00%			100,00%	R\$ 59.387,52
5 PAVIMENTAÇÃO VIÁRIO		40,00%	40,00%	20,00%		100,00%	R\$ 137.904,81
6 PASSEIO PÚBLICO				70,00%	30,00%	100,00%	R\$ 7.650,66
7 OBRAS COMPLEMENTARES	25,00%	20,00%	10,00%	20,00%	25,00%	100,00%	R\$ 25.028,75
8 SINALIZAÇÃO FERROVIÁRIA E RODOVIÁRIA				70,00%	30,00%	100,00%	R\$ 90.345,75
9 IMPLANTAÇÃO DE CONTRA TRILHO			50,00%	50,00%		100,00%	R\$ 66.197,76
Medições Mensais (%)	5,93%	33,86%	28,27%	25,48%	6,46%	100,00%	R\$ 552.139,31
Medições Acumuladas (%)	5,93%	33,86%	28,27%	25,48%	6,46%		
Valores Mensais (R\$)	32.736,18	186.937,68	156.103,73	140.705,61	35.656,11		
Valores Acumulados (R\$)	32.736,18	219.673,86	375.777,59	516.483,20	552.139,31		

DANIEL PALOMBO SIQUEIRA
Engenheiro Civil - CREA 50669039305
Gerência de Obras Viárias

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA 5061118088
Gerência de Drenagens