

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
OBRA:-Reforma e Ampliação da USF "Vale do Sol Dr. Euclides Crocchi"							
LOCAL: Avenida Carlos de Angeli, 350 Vale do Sol - Araraquara-SP.							
Prazo de execução = 120 (cento e vinte) dias							
Execução das Obras : Tempo em dias							
SERVIÇOS		30	60	90	120	%	VALOR
A	Reforma e Adequações.					62,49	R\$ 642.692,17
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,87				8,87	R\$ 91.280,87
2	ALVENARIA	0,39	0,39			0,78	R\$ 7.992,48
3	ESQUADRIAS DE MADEIRA		0,30			0,30	R\$ 3.048,04
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		3,44			3,44	R\$ 35.338,80
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		6,32			6,32	R\$ 64.979,55
6	COBERTURA		4,08			4,08	R\$ 41.963,02
7	REVESTIMENTO		2,25	5,27		7,52	R\$ 77.398,64
8	PISO	6,49	4,88	4,88		16,25	R\$ 167.197,41
9	PINTURA			4,01	6,01	10,02	R\$ 103.020,83
10	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				4,72	4,72	R\$ 48.567,53
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,19	0,19	R\$ 1.905,00
B	Ampliação (Estoque, Hall de Entrada, Copa, Reuniões, WCs)					37,51	R\$ 385.943,71
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,69				2,69	R\$ 27.698,12
2	INFRAESTRUTURA	1,67	1,67			3,34	R\$ 34.445,45
3	ESTRUTURA	1,52	1,52			3,04	R\$ 31.316,80
4	ALVENARIA		1,56			1,56	R\$ 16.093,49
5	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		2,13			2,13	R\$ 21.858,56
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA		0,42			0,42	R\$ 4.284,17
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,42	3,31		4,73	R\$ 48.618,25
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,27	2,96		4,23	R\$ 43.443,45
9	COBERTURA		4,99			4,99	R\$ 51.317,73
10	REVESTIMENTO			1,43	0,95	2,38	R\$ 24.505,92
11	PISO			2,93	1,95	4,88	R\$ 50.250,04
12	PINTURA			0,47	0,70	1,17	R\$ 12.059,81
13	SISTEMA DE DRENAGEM				1,76	1,76	R\$ 18.146,92
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,19	0,19	R\$ 1.905,00
Medições Mensais (%)		21,63	36,64	25,26	16,47	100,00	R\$ 1.028.635,88
Medições Acumuladas (%)		21,63	58,27	83,53	100,00		
Valores Mensais (R\$)		222.493,94	376.892,19	259.833,42	169.416,33		
Valores Acumulados (R\$)		222.493,94	599.386,13	859.219,55	1.028.635,88		

VINICIUS DEMICIANO ORSOLON

Eng. Civil CREA 5070500646

Gerência de Obras de Edificações Públicas