



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. RAFAEL SORBO"

LOCAL: AVENIDA PROFESSOR HABIBE KHODOR, Nº 560, JARDIM SANTA ANGELINA, ARARAQUARA/SP

SERVIÇOS	TOTAL	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS
OBRA	609.769,33	52.481,44	50.378,44	120.811,51	137.472,60	153.601,24	95.024,11
	100%	9%	8%	20%	23%	25%	16%
SERVIÇOS PRELIMINARES	25.617,00	22.015,84	3.601,16	-	-	-	-
	100%	86%	14%	0%	0%	0%	0%
FUNDAÇÕES							
HIDRÁULICA							
SANITÁRIO							
ELÉTRICA	129.997,90	-	-	-	-	64.998,95	64.998,95
	100%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
REVESTIMENTO	210.744,66	-	45.515,28	61.142,36	53.140,00	28.933,14	22.013,88
	100%	0%	22%	29%	25%	14%	10%
PINTURA	204.126,57	-	370,80	59.669,15	83.441,40	59.669,15	976,08
	100%	0%	0%	29%	41%	29%	0%
MÃO DE OBRA	33.139,20	30.465,60	891,20	-	891,20	-	891,20
	100%	92%	3%	0%	3%	0%	3%
LIMPEZA	6.144,00	-	-	-	-	-	6.144,00
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Tabela de referência: CDHU - Boletim Referencial de Custos (COM DESONERAÇÃO) - Tabelas de Serviços e Insumos - Versão 192 - Novembro de 2023

BDI = 27,00%. Data de entrega: 10 de abril de 2024.

Autor: Eng. Civil Bruno de Araújo Pavão Pereira Filho (CREA-SP 5070663011) / matrícula 26051-7 / ART 2620240386811