

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Obra
Execução de fundação e infraestrutura para a implantação de containers para
ampliação da incubadora de empresas

Bancos
SINAPI - 02/2026 - São Paulo
SBC - 03/2026 - São Paulo
SICRO3 - 10/2025 - São Paulo
SIURB - 07/2025 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
FDE - 01/2026 - São Paulo

B.D.I.
27,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 87.751,09	70,00% 61.425,76	15,00% 13.162,66	15,00% 13.162,66
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 148.066,48	45,00% 66.629,92	55,00% 81.436,56	
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (INFRAESTRUTURA)	100,00% 42.132,81	25,00% 10.533,20	25,00% 10.533,20	50,00% 21.066,41
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INFRAESTRUTURA)	100,00% 62.876,31	25,00% 15.719,08	25,00% 15.719,08	50,00% 31.438,16
5	ÁREA EXTERNA	100,00% 126.737,75		40,00% 50.695,10	60,00% 76.042,65
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 6.401,14	30,00% 1.920,34	30,00% 1.920,34	40,00% 2.560,46
Porcentagem			32,96%	36,6%	30,44%
Custo			156.228,30	173.466,94	144.270,32
Porcentagem Acumulado			32,96%	69,56%	100,0%
Custo Acumulado			156.228,30	329.695,24	473.965,58

CARLOS EDUARDO
ZEM:16706505889

Assinado digitalmente por
CARLOS EDUARDO
ZEM:16706505889
Data: 2026.04.06 17:00:38-03'00'