



Obra
CONCLUSÃO DA REFORMA USF VALE DO SOL

Prefeitura Municipal de Araraquara
CNPJ: 45.276.128/0001-10

Bancos
SINAPI - 12/2025 - São Paulo
SBC - 01/2026 - São Paulo
SICRO3 - 10/2025 - São Paulo
SIURB - 07/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo

B.D.I.
27,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.275,61	100%	100%					
2	ALVENARIA	R\$ 14.795,98	100%		100%				
3	ESQUADRIAS	R\$ 47.183,74	100%		50%	50%			
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 65.538,78	100%		50%	50%			
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 75.289,36	100%		50%	50%			
6	COBERTURA	R\$ 41.023,39	100%			50%	50%		
7	REVESTIMENTO	R\$ 34.761,64	100%		50%	50%			
8	PISO	R\$ 135.012,60	100%		50%	50%			
9	PINTURA	R\$ 155.320,61	100%				40%	40%	20%
10	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 16.924,12	100%						100%
11	DRENAGEM	R\$ 19.332,80	100%				25%	75%	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 27.547,21	100%					20%	80%
Porcentagem				6,68%	28,57%	29,41%	12,9%	12,11%	10,33%
Valor				R\$ 45.275,61	R\$ 193.689,04	R\$ 199.404,76	R\$ 87.473,14	R\$ 82.137,28	R\$ 70.026,01
Porcentagem Acumulado				6,68%	35,25%	64,66%	77,56%	89,67%	100,0%
Valor Acumulado				R\$ 45.275,61	R\$ 238.964,65	R\$ 438.369,41	R\$ 525.842,55	R\$ 607.979,83	R\$ 678.005,84

Leonardo Cabrera Parra Ramos
Divisão de Fiscalização de Obras