



**Prefeitura Municipal de
Santo Antônio da Alegria**
ESTADO DE SÃO PAULO
Cidade Folclore



OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

DEMANDA: 65082

LOCAL: Parque de Exposições José Camilo de Souza

REFERÊNCIA: SINAPI 10-2023 Não Desonerado - CDHU 191 SEM DESONERAÇÃO

DATA: 14/12/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.175,81 100,00%						R\$ 12.175,81 100,00%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 10.672,66 60,00%	R\$ 7.115,11 40,00%					R\$ 17.787,77 100,00%
3	ESTRUTURA		R\$ 138.968,12 50,00%	R\$ 138.968,12 50,00%				R\$ 277.936,23 100,00%
4	COBERTURA				R\$ 154.432,24 100,00%			R\$ 154.432,24 0,00%
5	PISO					R\$ 70.246,33 60,00%	R\$ 46.830,89 40,00%	R\$ 117.077,22 0,00%
6	ELÉTRICA					R\$ 3.571,94 40,00%	R\$ 5.357,91 60,00%	R\$ 8.929,85 0,00%
7	REDE DE PROTEÇÃO						R\$ 13.199,90 100,00%	R\$ 13.199,90 0,00%
TOTAL		R\$ 22.848,47	R\$ 146.083,22	R\$ 138.968,12	R\$ 154.432,24	R\$ 73.818,27	R\$ 65.388,70	R\$ 601.539,02

GERALDO BALDO FILHO
Engenheiro Civil
CREA SP 0400470120