



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081299-68	Nº TGOV 923464/2021	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA - SP	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM TRECHOS DE ACESSO A ILHA DO AR
---------------------------	------------------------	--	------------------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	406.830,36	% Período:	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.1.	PRELIMINARES	3.659,08	% Período:	6,83%	21,75%	24,32%	24,37%	1,24%	21,49%						
1.2.	DRENAGEM	14.103,07	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	296.584,41	% Período:	100,00%											
1.4.	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	18.030,12	% Período:	3,37%	29,84%	33,35%	33,43%		100,00%						
1.5.	FAIXA DE SEGURANÇA	5.040,13	% Período:					100,00%							
1.6.	SINALIZAÇÃO	69.413,55	% Período:						100,00%						
Total:		R\$ 406.830,36													
Período:			%:	6,83%	21,75%	24,32%	24,37%	1,24%	21,49%						
			Repasse:	16.965,43	54.064,46	60.434,61	60.580,12	3.079,18	53.422,20						
			Contrapartida:	10.804,28	34.430,48	38.487,26	38.579,92	1.960,95	34.021,47						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	27.769,71	88.494,94	98.921,87	99.160,04	5.040,13	87.443,67						
Acumulado:			%:	6,83%	28,58%	52,89%	77,27%	78,51%	100,00%						
			Repasse:	16.965,43	71.029,89	131.464,50	192.044,62	195.123,80	248.546,00						
			Contrapartida:	10.804,28	45.234,76	83.722,02	122.301,94	124.262,89	158.284,36						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	27.769,71	116.264,65	215.186,52	314.346,56	319.386,69	406.830,36						

16-16-3-16-16

SANTO ANTONIO DA ALEGRIA - SP
Local
terça-feira, 31 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GERALDO BALDO FILHO
CREA/CAU: 0400470120
ART/RRT: