



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 1098483-56	Nº TGOV 969585	PROPOSITOR TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	APELIDO EMPREENDIMENTO ADUTORA JEQUITIBÁ
--------------------------------	---------------------------	-------------------	---	---

2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Linha	1.	CONSTRUÇÃO DA NOVA ADUTORA	1.711.390,44	% Período:	1,36%	16,84%	16,80%	17,17%	28,66%	19,17%						
Linha	1.1.	GERAL - PLACA DE OBRA	3.709,22	% Período:	100,00%											
Linha	1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	32.109,49	% Período:	60,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%						
Linha	1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.683,44	% Período:	1,00%	15,00%	17,00%	18,00%	27,00%	22,00%						
Linha	1.4.	LOCAÇÃO DE REDE	3.429,20	% Período:		21,91%	24,01%	21,90%	32,19%							
Linha	1.5.	DEMOLIÇÕES	29.028,41	% Período:		100,00%										
Linha	1.6.	ESCAVAÇÃO, PREPARO E ATERRO	89.156,63	% Período:		22,01%	24,35%	22,35%	31,29%							
Linha	1.7.	RECOMPOSIÇÕES	61.048,32	% Período:				49,49%	50,51%							
Linha	1.8.	TUBULAÇÃO E MONTAGEM	1.153.492,97	% Período:		20,42%	22,60%	20,61%	36,37%							
Linha	1.9.	SUPORTE PARA TRAVESSIA AÉREA	6.589,59	% Período:					100,00%							
Linha	1.10.	GERADOR	184.387,22	% Período:						100,00%						
Linha	1.11.	MURO DE FECHAMENTO	127.160,41	% Período:						100,00%						
Linha	1.12.	CADASTRO TÉCNICO DO EMPREENDIMENTO	4.724,29	% Período:						100,00%						

Período:	%:	1,39%	16,37%	16,47%	16,92%	29,50%	19,34%									
	Repasso:	20.023,45	234.410,58	232.543,91	238.996,86	418.992,20	277.675,11									
	Contrapartida:	4.064,09	47.577,43	47.198,57	48.508,29	85.041,27	56.358,68									
	Outros:	-	-	-	-	-	-									
	Investimento:	24.087,54	281.988,01	279.742,48	287.505,15	504.033,47	334.033,79									
	%:	1,39%	17,77%	34,24%	51,16%	80,66%	100,00%									
	Repasso:	20.023,45	254.434,03	486.977,94	725.974,80	1.144.967,00	1.422.642,11									
	Contrapartida:	4.064,09	51.641,52	98.840,09	147.348,38	232.389,65	288.748,33									
	Outros:	-	-	-	-	-	-									
	Investimento:	24.087,54	306.075,55	585.818,03	873.323,18	1.377.356,65	1.711.390,44									
Acumulado:	Administração Local:	1,00%	16,00%	33,00%	51,00%	78,00%	100,00%									

SANTO ANTÔNIO DE POSSE/SP

Local

quarta-feira, 17 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CRISTIANO DIAS MARCHIORI

CREA/CAU: CAU A30141-8

ART/RRT: 16272084