



DEB-TO	REMANESCENTE DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DO PARQUE RESIDENCIAL PORTO BELO
EX-AIS	RUA JOSÉ GOMES, PARQUE RESIDENCIAL PORTO BELO
B03	28,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	CUSTO TOTAL	Mês 1		Mês 2			Mês 3			Mês 4			Mês 5			Mês 6			Mês 7			Mês 8			Mês 9			Mês 10		TOTAL	
1	SERVÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00																														
2	INFRA ESTRUTURA	0,99%	R\$ 103.250,34	41.300,14	40,00%	61.950,21	60,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	103.250,34		
3	SUPER ESTRUTURA	32,68%	R\$ 3.423.748,01		0,00%	342.374,80	10,00%		1.711.874,00	50,00%		1.369.489,20	40,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		3.423.748,01		
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIAS	2,76%	R\$ 289.485,69		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		43.422,85	15,00%		130.268,56	45,00%			115.794,28	40,00%		0,00%		0,00%		0,00%		289.485,69		
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	2,26%	R\$ 237.171,21		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%					35.575,68	15,00%		35.575,68	15,00%		106.727,05	45,00%		94.868,48	40,00%		0,00%	237.171,21		
6	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	11,82%	R\$ 1.238.592,44		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%					0,00%		0,00%		185.788,87	15,00%		557.366,60	45,00%		495.436,98	40,00%		0,00%	1.238.592,44	
7	COBERTURA	13,59%	R\$ 1.424.016,55		0,00%		0,00%		0,00%		284.803,31	20,00%		712.008,27	50,00%		427.204,96	30,00%						0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.424.016,55		
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	9,67%	R\$ 1.013.136,11		0,00%		0,00%		0,00%			151.970,42	15,00%		0,00%			253.284,03	25,00%		303.940,83	30,00%			202.827,22	20,00%		181.313,61	10,00%		1.013.136,11		
9	INSTALACOES ELETRICAS	5,79%	R\$ 606.019,21		0,00%		0,00%		0,00%			90.902,88	15,00%		0,00%			90.902,88	15,00%		151.504,80	25,00%		181.806,76	30,00%		121.203,84	20,00%		60.601,92	10,00%	606.019,21	
10	FORRO	1,40%	R\$ 146.927,29		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		58.770,92	40,00%		88.156,37	60,00%			0,00%		0,00%	146.927,29		
11	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇAO	0,30%	R\$ 30.931,82		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		21.652,27	70,00%		9.279,54	30,00%			0,00%		0,00%	30.931,82		
12	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	1,85%	R\$ 194.066,50		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	87.329,93	45,00%		0,00%		29.109,98	15,00%		77.626,60	40,00%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	194.066,50	
13	PISOS INTERNO / RODAPÉS / PEITORIS	7,21%	R\$ 755.041,24		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		113.256,19	15,00%		188.760,31	25,00%		264.264,44	35,00%		188.760,31	25,00%	755.041,24	
14	VÍDROS	0,59%	R\$ 61.802,56		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%		0,00%		24.721,03	40,00%		37.081,54	60,00%	61.802,56	
15	PINTURA	2,18%	R\$ 228.853,30		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		61.541,32	40,00%		114.426,65	50,00%	228.853,30
16	SERVÇOS COMPLEMENTARES	6,90%	R\$ 722.307,86		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		108.346,18	15,00%			252.807,75	35,00%		216.692,38	30,00%		144.461,57	20,00%	722.307,86
	TOTAL GERAL	100%	10.475.350,14	41.300,14	0,39%	404.325,01	3,86%		1.711.874,00	16,34%		1.654.302,61	15,79%		756.431,13	7,21%		829.456,80	7,92%		1.131.363,13	10,80%		1.882.733,16	17,97%		1.546.601,50	14,76%		518.022,74	4,95%		
	TOTAL ACUMULADO	100%	10.475.350,14	41.300,14	0,39%	445.625,14	4,25%		2.157.499,15	20,60%		3.811.801,66	36,36%		4.567.232,79	43,60%		5.396.689,59	51,52%		6.527.992,72	62,32%		8.410.726,89	80,26%		9.957.327,39	95,05%		10.475.350,14	100,00%		

Porto Ferreira, SP

02/05/24

Alan Marcel Scarpa Baldassa
Chefe de Divisão de Obras e Projetos
CREA/SP 5063816119

Rômulo Luís de Lima Ripa
Executivo Municipal
Rômulo Luís de Lima Ripa