



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO - SP
CNPJ 45.355.914/0001-03
Departamento de Obras, Habitação, Logística e Infraestrutura
Praça dos Três Poderes, SN - Centro – CEP 13580-051– Ribeirão Bonito – SP
Fone: (16) 3344-9000 - obras@ribeiraobonito.sp.gov.br - www.ribeiraobonito.sp.gov.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA WM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO, EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO E INSTALAÇÃO COMPLEMENTARES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM HELIANA II NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO/SP, CONFORME CONDIÇÕES, NAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 22°03'31.7"S 48°09'54.6"W.

CDHU - 198 CD - 05/2025
SINAPI - 05/2025

DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - FASE 1

ITEM		SERVIÇOS E OBRAS	ORÇAMENTO DE PREÇOS - PRELIMINAR - FASE 1												
			TOTAIS SERVIÇOS	%	1º Mês	R\$	%	2º Mês	R\$	%	3º Mês	R\$	%	4º Mês	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		13.751,94	100,00%	R\$	13.751,94	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
2	MURO UBS - EXECUÇÃO DE ALVENARIA		89.312,43	30,00%	R\$	26.793,73	40,00%	R\$	35.724,97	30,00%	R\$	26.793,73	0,00%	R\$	-
3	PORTA E PORTÃO		34.371,43		R\$	-		R\$	-	100,00%	R\$	34.371,43	0,00%	R\$	-
4	GRADE AÇO		113.347,29		R\$	-		R\$	-	50,00%	R\$	56.673,64	50,00%	R\$	56.673,64
5	PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA (PORTA SOCIAL, PORTÃO e GRADE)		25.753,42		R\$	-		R\$	-	50,00%	R\$	12.876,71	50,00%	R\$	12.876,71
TOTAL GERAL / TOTAIS MENSAIS			276.536,51	14,66%	R\$	40.545,67	12,92%	R\$	35.724,97	47,27%	R\$	130.715,52	25,15%	R\$	69.550,35
TOTAL GERAL / TOTAIS ACUMULADO				14,66%	R\$	40.545,67	27,58%	R\$	76.270,64	74,85%	R\$	206.986,16	100,00%	R\$	276.536,51

Ribeirão Bonito/SP 21 de outubro de 2025

Marcelo Felício Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA: 5070855958



Documento assinado digitalmente
MARCELO FELICIO RIBEIRO
Data: 23/10/2025 09:25:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CHRISTIANE MARIA
CELESTINO:271654
29883

Assinado de forma digital
por CHRISTIANE MARIA
CELESTINO:27165429883
Dados: 2025.10.23 09:17:53
-03'00'

Christiane Maria
Diretora de Obras, Habitação, Logística e Infraestrutura
CAU: 65091-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO - SP
CNPJ 45.355.914/0001-03
Departamento de Obras, Habitação, Logística e Infraestrutura
Praça dos Três Poderes, SN - Centro – CEP 13580-051– Ribeirão Bonito – SP
Fone: (16) 3344-9000 - obras@ribeiraobonito.sp.gov.br - www.ribeiraobonito.sp.gov.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA WM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO, EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO E INSTALAÇÃO COMPLEMENTARES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM HELIANA II NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO/SP, CONFORME CONDIÇÕES, NAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 22°03'31.7"S 48°09'54.6"W.

CDHU - 198 CD - 05/2025
SINAPI - 05/2025

DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - FASE 2

ITEM	SERVIÇOS E OBRAS	ORÇAMENTO DE PREÇOS FINANCEIRO - FASE 1													
		TOTAIS SERVIÇOS	%	1º Mês	R\$	2º Mês	%	R\$	3º Mês	%	R\$	4º Mês	%	R\$	
6	MURO UBS - PINTURA	R\$ 33.210,48	100,00%	R\$	33.210,48	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	
7	PISO DE CONCRETO (PASSARELA, ENTRADA VEÍCULO e CALÇADA)	R\$ 104.571,42	30,00%	R\$	31.371,43	40,00%	R\$	41.828,57	30,00%	R\$	31.371,43	0,00%	R\$	-	
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (CAIXA DE PASSAGEM)	R\$ 851,26		R\$	-		R\$	-	50,00%	R\$	425,63	50,00%	R\$	425,63	
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PONTOS DE TORNEIRA E ÁGUA PLUVIAL	R\$ 13.540,83		R\$	-	50,00%	R\$	6.770,42	50,00%	R\$	6.770,42	0,00%	R\$	-	
10	COBERTURA POLICARBONATO	R\$ 23.913,83								R\$	-	100,00%	R\$	23.913,83	
11	PINTURA (FAIXAS ESTACIONAMENTO)	R\$ 828,34										100,00%	R\$	828,34	
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACA VAGAS DE DEFICIENTE)	R\$ 491,76										100,00%	R\$	491,76	
13	PLANTIO DE GRAMA	R\$ 12.283,41						R\$	-		R\$	-	100,00%	R\$	12.283,41
14	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.075,08										100,00%	R\$	3.075,08	
TOTAL GERAL / TOTAIS MENSAIS		192.766,41	33,50%	R\$	64.581,91	25,21%	R\$	48.598,98	20,01%	R\$	38.567,47	21,28%	R\$	41.018,05	
TOTAL GERAL / TOTAIS ACUMULADO			33,50%	R\$	64.581,91	58,71%	R\$	113.180,89	78,72%	R\$	151.748,36	100,00%	R\$	192.766,41	

Ribeirão Bonito/SP 21 de outubro de 2025

Documento assinado digitalmente

Marcelo Felício Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA: 5070855958



MARCELO FELICIO RIBEIRO
Data: 23/10/2025 09:25:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CHRISTIANE MARIA
CELESTINO:271654
29883

Assinado de forma digital
por CHRISTIANE MARIA
CELESTINO:27165429883
Dados: 2025.10.23
09:18:17 -03'00'

Christiane Maria Celestino
Diretora de Obras, Habitação, Logística e Infraestrutura
CAU: 65091-9