

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1095412-39	962368/2024	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de V	Reforma e Ampliação do Centro de Exposições Tonim Amici	Reforma e Ampliação do Centro de Exposições Tonim Amici

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	REFORMA DOS BARROCÕES EXISTENT	117.404,91	% Período:	39,43%	43,72%		16,85%								
		1\$		46.296,88	51.329,06	-	19.778,97	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.566,76	% Período:	100,00%											
		2\$		3.566,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	FECHAMENTO COM ALVENARIA	113.838,15	% Período:	37,54%	45,09%		17,37%								
		2\$		42.730,12	51.329,06	-	19.778,97	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	ESQUADRIAS E REVESTIMENTO	121.400,02	% Período:			81,71%	15,21%					3,08%			
		1\$		-	-	99.192,59	18.469,95	-	-	-	-	3.737,48	-	-	-
2.1.	ESQUADRIAS DOS BARRACÕES, BANHI	73.566,07	% Período:			94,92%						5,08%			
		2\$		-	-	69.828,59	-	-	-	-	-	3.737,48	-	-	-
2.2.	REVESTIMENTO	47.833,95	% Período:			61,39%	38,61%								
		2\$		-	-	29.364,00	18.469,95	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	REFORMA DOS BANHEIROS, IMPERMEI	134.268,42	% Período:				29,61%	53,80%	10,39%			0,11%			6,09%
		1\$		-	-	-	39.757,28	72.233,53	13.954,82	-	-	146,99	-	-	8.175,80
3.1.	REFORMA DOS BANHEIROS	42.629,25	% Período:					99,66%				0,34%			
		2\$		-	-	-	-	42.482,26	-	-	-	146,99	-	-	-
3.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE EXISTEN	19.742,30	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	19.742,30	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	PINTURA DOS BARRACÕES, BANHEIRO	71.896,87	% Período:				27,84%	41,38%	19,41%						11,37%
		2\$		-	-	-	20.014,98	29.751,27	13.954,82	-	-	-	-	-	8.175,80
4.	FECHAMENTO COM CERCA	57.285,88	% Período:	41,50%	58,50%										
		1\$		23.773,88	33.512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	LEVANTAMETO	2.278,80	% Período:	100,00%											
		2\$		2.278,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	FECHAMENTO COM CERCA	55.007,08	% Período:	39,08%	60,92%										
		2\$		21.495,08	33.512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	PORTICO DA ENTRADA	101.038,51	% Período:							12,89%	77,63%	9,48%			
		1\$		-	-	-	-	-	-	13.024,83	78.440,22	9.573,46	-	-	-
5.1.	PORTICOS, LAJE, ALVENARIA DO BANH	101.038,51	% Período:							12,89%	77,63%	9,48%			



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1095412-39	962368/2024	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de V	Reforma e Ampliação do Centro de Exposições Tonim Amici	Reforma e Ampliação do Centro de Exposições Tonim Amici

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
		2\$		-	-	-	-	-	-	13.024,83	78.440,22	9.573,46	-	-	-
6.	FECHAMENTO COM GRADIL E ALAMBF	140.359,58	% Período:						49,57%	43,96%		6,48%			
		1\$		-	-	-	-	-	69.569,85	61.698,03	-	9.091,70	-	-	-
6.1.	GRADIL	131.267,88	% Período:						53,00%	47,00%					
		2\$		-	-	-	-	-	69.569,85	61.698,03	-	-	-	-	-
6.2.	ALAMBRADO	9.091,70	% Período:									100,00%			
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	9.091,70	-	-	-
7.	HIDRAULICA, REVESTIMENTOS, ESQUA	29.365,29	% Período:									63,17%	28,16%	8,67%	
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	18.550,10	8.268,13	2.547,06	-
7.1.	HIDRAULICA	8.971,85	% Período:										71,61%	28,39%	
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.424,79	2.547,06	-
7.2.	REVESTIEMNTOS	18.550,10	% Período:									100,00%			
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	18.550,10	-	-	-
7.3.	PISOS	1.843,34	% Período:										100,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,34	-	-
8.	CALÇADAS E GRAMA	147.271,70	% Período:										4,60%	49,59%	45,81%
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.771,00	73.038,24	67.462,46
8.1.	CALÇADAS	114.939,91	% Período:										5,89%	63,54%	30,56%
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.771,00	73.038,24	35.130,67
8.2.	GRAMA	32.331,79	% Período:												100,00%
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.331,79
9.	ELETRICA	151.605,69	% Período:	4,97%								29,06%	58,43%	7,54%	
		1\$		7.538,66	-	-	-	-	-	-	-	44.050,46	88.589,75	11.426,82	-
9.1.	ENTRADA DE ENERGIA	5.203,39	% Período:	100,00%											
		2\$		5.203,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	Alimentador QGD e QGD2	11.222,07	% Período:	17,77%									82,23%		
		2\$		1.994,17	-	-	-	-	-	-	-	-	9.227,90	-	-
9.3.	QGD	2.143,43	% Período:	15,91%									84,09%		
		2\$		341,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1.802,33	-	-
9.4.	QL	3.788,60	% Período:									100,00%			



Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1095412-39	962368/2024	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de V	Reforma e Ampliação do Centro de Exposições Tonim Amici	Reforma e Ampliação do Centro de Exposições Tonim Amici

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 1.000.000,00															
	Período:	%:	7,76%	8,48%	9,92%	7,80%	7,22%	8,35%	7,47%	7,84%	8,52%	10,36%	8,70%	7,56%	
		Repass:	74.506,52	81.449,03	95.226,76	74.887,45	69.345,56	80.185,26	71.735,37	75.304,10	81.745,80	99.485,70	83.533,28	72.614,17	
		Contrapartida:	3.102,90	3.392,03	3.965,82	3.118,77	2.887,97	3.339,40	2.987,49	3.136,12	3.404,39	4.143,19	3.478,83	3.024,09	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:	77.609,42	84.841,06	99.192,59	78.006,20	72.233,54	83.524,66	74.722,86	78.440,22	85.150,19	103.628,88	87.012,12	75.638,26	
	Acumulado:	%:	7,76%	16,25%	26,16%	33,96%	41,19%	49,54%	57,01%	64,86%	73,37%	83,73%	92,44%	100,00%	
		Repass:	74.506,52	155.955,55	251.182,31	326.069,76	395.415,32	475.600,58	547.335,95	622.640,05	704.385,85	803.871,55	887.404,83	960.019,00	
		Contrapartida:	3.102,90	6.494,93	10.460,75	13.579,52	16.467,49	19.806,89	22.794,38	25.930,50	29.334,89	33.478,08	36.956,91	39.981,00	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:	77.609,42	162.450,48	261.643,07	339.649,27	411.882,81	495.407,47	570.130,33	648.570,55	733.720,74	837.349,62	924.361,74	1.000.000,00	

Santa Rosa de Viterbo - SP
Local
segunda-feira, 24 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Ângelo de Britto Junior
CREA/CAU: 5063288633
ART/RRT: 2620250454156