



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: EXECUÇÃO DE BASE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MEU PET CONTAINER

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO (terreno ao fundo da Rua Dr. Israel Viêira Ferreira, nº 88

JARDIM SÃO GABRIEL - MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS/SP

SINAPI 03-26 - CDHU 201

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
ETAPA 01										
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.402,11								
1.1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 4.369,35	R\$ 4.369,35							
1.2	DEMOLIÇÃO E ATERRO	R\$ 4.032,76	R\$ 4.032,76							
2.0	BASE DO PET CONTAINER	R\$ 16.121,79								
2.1	ESTRUTURA DE CONCRETO - RADIER	R\$ 14.123,53	R\$ 14.123,53							
2.2	SUORTE PARA CONTAINER	R\$ 1.621,03	R\$ 1.621,03							
2.3	ALVENARIA DE FECHAMENTO	R\$ 377,23		R\$ 377,23						
3.0	ACESSIBILIDADE	R\$ 16.071,68								
3.1	RAMPA E CALÇAMENTO INTERNA	R\$ 8.458,82		R\$ 8.458,82						
3.2	RAMPA E CALÇAMENTO EXTERNO	R\$ 7.612,86		R\$ 7.612,86						
4.0	FECHAMENTO	R\$ 19.709,73								
4.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 6.476,73		R\$ 6.476,73						
4.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.006,78			R\$ 1.006,78					
4.3	ALVENARIA, ALAMBRADO E ACABAMENTO	R\$ 12.226,22			R\$ 12.226,22					
5.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.446,43			R\$ 1.446,43					
ETAPA 02										
6.0	PINTURA	R\$ 6.917,56								R\$ 6.917,56
7.0	INSTALAÇÃO DO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO DUPLO	R\$ 16.589,28								R\$ 16.589,28
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 85.258,58	R\$ 24.146,67	R\$ 22.925,64	R\$ 14.679,43	R\$	-	-	-	R\$ 23.506,84

Período previsto para a instalação dos contêineres, ficando as datas sujeitas a alterações a critério da Administração do Convênio.

NOTA: A OBRA SERÁ EXECUTADA EM DUAS ETAPAS DISTINTAS. O INÍCIO DA SEGUNDA ETAPA ESTARÁ CONDICIONADO À EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO ESPECÍFICA, A QUAL DEPENDERÁ DA PRÉVIA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS CONTÊINERES PELA EMPRESA TERCEIRIZADA.

Pitangueiras/SP, 29 de Abril de 2026.

Jones H Munhoz Cicilino
Engenheiro Civil Municipal