



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA

Secretaria Municipal de
Planejamento

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ), DRENAGEM URBANA (GUIAS, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, DRENOS, TUBOS DE CONCRETO E MURO-GABIÃO), PASSEIO EM CONCRETO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA NA RUA ADOLFO LUTZ, EM ARAÇATUBA/SP

ÁREA (m²): 2.449,25

TEMPO ESTIMADO: 04 MESES

LOCAL: RUA ADOLFO LUTZ, ESPLANADA

CIDADE: ARAÇATUBA/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
				R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.
A	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.004,13	3,15%	22.815,52	61,66%	61,66%	5.714,88	15,44%	77,10%	4.236,87	11,45%	88,55%
B	DRENAGEM URBANA	317.613,50	27,02%	2.978,08	0,94%	0,94%	104.862,50	33,02%	33,95%	208.151,08	65,54%	99,49%
C	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	682.385,99	58,05%	54.550,70	7,99%	7,99%	52.341,26	7,67%	15,66%	405.146,77	59,37%	75,04%
D	PASSEIO	135.130,35	11,49%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	56.300,41	41,66%	41,66%
E	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.461,19	0,29%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
TOTAL	ORÇAMENTO	1.175.595,15	100,00%									
	% EXECUTADO NO PERÍODO			6,83%			13,86%			57,32%		
	% ACUMULADO NO PERÍODO			6,83%			20,69%			78,01%		
	VALOR (R\$) EXECUTADO NO PERÍODO			R\$ 80.344,29			R\$ 162.918,63			R\$ 673.835,12		
	VALOR (R\$) ACUMULADO NO PERÍODO			R\$ 80.344,29			R\$ 243.262,93			R\$ 917.098,05		

ARAÇATUBA, 22 DE JULHO DE 2024

www.aracatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA

Secretaria Municipal de
Planejamento

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CUBO), DRENAGEM URBANA (GUÍAS, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, TUBOS DE CONCRETO E MURO-GABIÃO), PASSEIO EM CONCRETO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA NA RUA ADOLFO LUTZ, EM ARAÇATUBA/SP

ÁREA (m²): 2.449,25

TEMPO ESTIMADO: 04 MESES

LOCAL: RUA ADOLFO LUTZ, ESPLANADA

CIDADE: ARAÇATUBA/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06		
				R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.
A	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.004,13	3,15%	4.236,87	11,45%	100,00%			100,00%			100,00%
B	DRENAGEM URBANA	317.613,50	27,02%	1.621,84	0,51%	100,00%			100,00%			100,00%
C	INFRAESTRUTURA VIÁRIA	682.385,99	58,05%	170.347,26	24,96%	100,00%			100,00%			100,00%
D	PASSEIO	135.130,35	11,49%	78.829,94	58,34%	100,00%			100,00%			100,00%
E	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.461,19	0,29%	3.461,19	100,00%	100,00%			100,00%			100,00%
TOTAL	ORÇAMENTO	1.175.595,15	100,00%									
	% EXECUTADO NO PERÍODO			21,99%			0,00%			0,00%		
	% ACUMULADO NO PERÍODO			100,00%			100,00%			100,00%		
	VALOR (R\$) EXECUTADO NO PERÍODO			R\$ 258.497,11			R\$ 0,00			R\$ 0,00		
	VALOR (R\$) ACUMULADO NO PERÍODO			R\$ 1.175.595,15			R\$ 1.175.595,15			R\$ 1.175.595,15		

ARAÇATUBA, 22 DE JULHO DE 2024

www.aracatuba.sp.gov.br

LUCAS ZORZET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 506937602-7
ART: 2620241266106