



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ARAÇATUBA**

Secretaria Municipal de  
Planejamento

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**OBJETO:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA DO JARDIM ETHARARI/LAGO AZUL, EM ARAÇATUBA/SP

**COMP (m):** 667,00

**TEMPO ESTIMADO:** 06 MESES

**LOCAL:** JARDIM ETHARARI/LAGO AZUL

**CIDADE:** ARAÇATUBA/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
				R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.
A	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	R\$ 495.760,90	27,17%	R\$ 54.479,11	10,99%	10,99%	R\$ 95.533,13	19,27%	30,26%	123.097,43	24,83%	55,09%
B	ESCORAMENTOS	R\$ 188.536,79	10,33%	-	-	0,00%	33.144,77	17,58%	17,58%	42.703,58	22,65%	40,23%
C	TUBULAÇÕES	R\$ 668.953,45	36,66%	-	-	0,00%	112.651,76	16,84%	16,84%	153.190,34	22,90%	39,74%
D	DISPOSITIVOS	R\$ 301.320,10	16,51%	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	50.772,44	16,85%	16,85%
E	COMPLEMENTOS	R\$ 170.236,72	9,33%	R\$ 51.319,24	30,15%	30,15%	23.654,88	13,90%	44,04%	23.654,88	13,90%	57,94%
TOTAL	ORÇAMENTO	R\$ 1.824.807,96	100,00%									
	% EXECUTADO NO PERÍODO			5,80%			14,52%			21,56%		
	% ACUMULADO NO PERÍODO			5,80%			20,32%			41,88%		
	VALOR (R\$) EXECUTADO NO PERÍODO			R\$ 105.798,35			R\$ 264.984,53			R\$ 393.418,67		
	VALOR (R\$) ACUMULADO NO PERÍODO			R\$ 105.798,35			R\$ 370.782,88			R\$ 764.201,55		

ARAÇATUBA, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

[www.aracatuba.sp.gov.br](http://www.aracatuba.sp.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ARAÇATUBA**

Secretaria Municipal de  
Planejamento

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**OBJETO:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTINADOS À INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA DO JARDIM ETHARARI/LAGO AZUL, EM ARAÇATUBA/SP

**LOCAL:** JARDIM ETHARARI/LAGO AZUL

**ÁREA (m²):** 667,00

**TEMPO ESTIMADO:** 06 MESES

**CIDADE:** ARAÇATUBA/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06		
				R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.
A	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	R\$ 495.760,90	27,17%	146.993,11	29,65%	84,74%	61.375,20	12,38%	97,12%	14.282,93	2,88%	100,00%
B	ESCORAMENTOS	R\$ 188.536,79	10,33%	67.420,75	35,76%	75,99%	36.180,21	19,19%	95,18%	9.087,47	4,82%	100,00%
C	TUBULAÇÕES	R\$ 668.953,45	36,66%	237.679,16	35,53%	75,27%	132.452,78	19,80%	95,07%	32.979,41	4,93%	100,00%
D	DISPOSITIVOS	R\$ 301.320,10	16,51%	114.381,11	37,96%	54,81%	128.271,97	42,57%	97,38%	7.894,59	2,62%	100,00%
E	COMPLEMENTOS	R\$ 170.236,72	9,33%	26.191,86	15,39%	73,32%	26.191,86	15,39%	88,71%	19.223,99	11,29%	100,00%
TOTAL	ORÇAMENTO	R\$ 1.824.807,96	100,00%									
	% EXECUTADO NO PERÍODO			32,48%			21,07%			4,57%		
	% ACUMULADO NO PERÍODO			74,36%			95,43%			100,00%		
	VALOR (R\$) EXECUTADO NO PERÍODO			R\$ 592.666,00			R\$ 384.472,02			R\$ 83.468,39		
	VALOR (R\$) ACUMULADO NO PERÍODO			R\$ 1.356.867,55			R\$ 1.741.339,57			R\$ 1.824.807,96		

ARAÇATUBA, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

[www.aracatuba.sp.gov.br](http://www.aracatuba.sp.gov.br)

ROBERTO GALERA DE LACERDA

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-SP: 5070079398  
ART: 2620250416612

LUCAS ZORZET M. DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-SP: 5069376027  
ART: 2620250414934