

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ARAÇATUBA / SP	INFRA-ESTRUTURA URBANA PARA TRAVESSIA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA URUGUAIANA, CLOVIS BEVILAQUA E EÇA DE QUEIROZ - BAIRRO ALVORADINHA

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog	Aprovação (data)	Mês cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
	INFRA-ESTRUTURA URBANA PARA TRAVESSIA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA URUGUAIANA, CLOVIS BEVILAQUA E EÇA DE QUEIROZ - BAIRRO ALVORADINHA	618.540,68													
1	SERVIÇOS INICIAIS - RUA URUGUAIANA	23.073,48	3,73%	23.073,48	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	ABERTURA DE VALAS E MOVIMENTO DE TERRA	25.226,09	4,08%	7.567,83	30,00	12.613,05	80,00	5.045,22	100,00		100,00		100,00		100,00
3	OUTROS SERVIÇOS	146.075,07	23,62%		0,00		0,00	36.518,77	25,00	36.518,77	50,00	36.518,77	75,00	36.518,77	100,00
4	SERVIÇOS INICIAIS - RUA CLOVIS BEVILAQUA	9.799,56	1,58%	9.799,56	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	ABERTURA DE VALAS E MOVIMENTO DE TERRA	25.226,09	4,08%	7.567,83	30,00	12.613,05	80,00	5.045,22	100,00		100,00		100,00		100,00
6	OUTROS SERVIÇOS	177.057,37	28,63%		0,00		0,00	44.264,34	25,00	44.264,34	50,00	44.264,34	75,00	44.264,34	100,00
7	SERVIÇOS INICIAIS - RUA EÇA DE QUEIROZ	9.799,56	1,58%	9.799,56	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8	ABERTURA DE VALAS E MOVIMENTO DE TERRA	25.226,09	4,08%	7.567,83	30,00	12.613,05	80,00	5.045,22	100,00		100,00		100,00		100,00
9	OUTROS SERVIÇOS	177.057,37	28,63%		0,00		0,00	44.264,34	25,00	44.264,34	50,00	44.264,34	75,00	44.264,34	100,00
				-	-		-		-						
			100,00%	-	-		-		-						
	Total (%):			65.376,08		37.839,14		140.183,11		125.047,45		125.047,45		125.047,45	
	Total (R\$):	618.540,68	100,00%	65.376,08	65.376,08		103.215,22		243.398,32		368.445,78	125.047,45	493.493,23	125.047,45	618.540,68

ARAÇATUBA, 25 DE SETEMBRO DE 2026.

Local/Data

Nome: HELIO MASSAMI KUSSABA

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 060088310-2

ART: