



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE - GO
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Gestão 2025/2028

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA EM ARCO MODELO 1 - PADRÃO SEDUC, NA ESCOLA MUNICIPAL MORRO ENCANTADO.

Bancos: SINAPI: GO 1/2026 GOINFRA CIVIL (AGETOP): GO 12/2025

Data: mar/26

BDI Padrão: 25,070%

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 9.324,14	100,00% R\$9.324,14	-	-	-	-	-
1.2	TRANSPORTES	100,00% 1.665,68	100,00% R\$1.665,68	-	-	-	-	-
1.3	SERVIÇOS EM TERRA	100,00% 10.041,33	60,00% R\$6.024,80	-	20,00% R\$2.008,27	-	-	20,00% R\$2.008,27
1.4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	100,00% 45.741,62	100,00% R\$45.741,62	-	-	-	-	-
1.5	ESTRUTURA	100,00% 61.176,05	-	-	60,00% R\$36.705,63	20,00% R\$12.235,21	20,00% R\$12.235,21	-
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 19.018,82	-	20,00% R\$3.803,76	-	-	-	80,00% R\$15.215,06
1.7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 29.287,39	-	-	-	80,00% R\$23.429,91	10,00% R\$2.928,74	10,00% R\$2.928,74
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 6.413,03	-	100,00% R\$6.413,03	-	-	-	-
1.9	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 90.331,67	-	-	-	75,00% R\$67.748,75	25,00% R\$22.582,92	-
1.10	COBERTURAS	100,00% 32.744,51	-	-	-	-	100,00% R\$32.744,51	-
1.11	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00% 4.294,00	-	-	-	-	-	100,00% R\$4.294,00
1.12	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00% 8.905,79	-	-	100,00% R\$8.905,79	-	-	-

1.13	REVESTIMENTO DE PISO	100,00% 36.810,98	-	-	-	80,00% R\$29.448,78	10,00% R\$3.681,10	10,00% R\$3.681,10
1.14	PINTURA	100,00% 47.110,85	-	-	-	-	25,00% R\$11.777,71	75,00% R\$35.333,14
1.15	DIVERSOS	100,00% 51.066,46	-	-	20,00% R\$10.213,29	20,00% R\$10.213,29	20,00% R\$10.213,29	40,00% R\$20.426,58
	Porcentagem do período	100,00%	13,83%	2,25%	12,74%	31,52%	21,18%	18,48%
	Total do período	R\$453.932,32	R\$62.756,24	R\$10.216,79	R\$57.832,98	R\$143.075,95	R\$96.163,48	R\$83.886,88
	Porcentagem acumulada		13,83%	16,08%	28,82%	60,34%	81,52%	100,00%
	Total acumulado		R\$62.756,24	R\$72.973,03	R\$130.806,01	R\$273.881,96	R\$370.045,44	R\$453.932,32

Total sem BDI	363.018,34
Total do BDI	90.913,98
Total	453.932,32

Wilton Pereira Barreto de Melo
Engenheiro Civil
CREA 1015073140/D-GO