



Prefeitura de  
**Castilho**  
Juntos por uma nova cidade  
45.663.556/0001-04  
e-mail: [secretaria@castilho.sp.gov.br](mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br) - Fone: 18-3741-9000



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Construção da Prainha Municipal de Castilho  
ENDEREÇO: RUA JOSÉ LUCIANO PEREIRA S/Nº - CENTRO - CASTILHO - SP - CEP 16.920-001

Prazo proposto:  
Início: Emissão da ordem de serviço  
Término: 180 dias após o recebimento da ordem de serviço

ITEM	DESCRIÇÃO	unid.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%						100,00%
		R\$	R\$ 321.728,20						R\$ 321.728,20
2	ILUMINAÇÃO	%		50,00%	50,00%				100,00%
		R\$		R\$ 168.071,51	R\$ 168.071,51				R\$ 336.143,01
3	PISO INTERTRAVADO (ITEM 2, 4 E 5 DO PROJETO)	%		100,00%					100,00%
		R\$		R\$ 413.593,29					R\$ 413.593,29
4	QUADRA DE BEACH TENIS (ITEM 7 DO PROJETO)	%		30,00%	30,00%	40,00%			100,00%
		R\$		R\$ 20.690,53	R\$ 20.690,53	R\$ 27.587,38			R\$ 68.968,44
5	PERGOLADOS (ITEM 3 DO PROJETO)	%		30,00%	30,00%	40,00%			100,00%
		R\$		R\$ 15.275,71	R\$ 15.275,71	R\$ 20.367,61			R\$ 50.919,03
6	ÁREA PARA PLAYGROUND (ITEM 6 DO PROJETO)	%				100,00%			100,00%
		R\$				R\$ 31.172,46			R\$ 31.172,46
7	RAMPA DE EMBARCAÇÕES (ITEM 11 DO PROJETO)	%			50,00%	50,00%			100,00%
		R\$			R\$ 78.109,99	R\$ 78.109,99			R\$ 156.219,98
8	CHUVEIRÃO (ITEM 1 DO PROJETO)	%					80,00%	20,00%	100,00%
		R\$					R\$ 4.863,92	R\$ 1.215,98	R\$ 6.079,90
9	ARCOS DECORATIVOS (ITEM 9 DO PROJETO)	%		30,00%	30,00%	40,00%			100,00%
		R\$		R\$ 46.638,29	R\$ 46.638,29	R\$ 62.184,38			R\$ 155.460,96
10	CONSTRUÇÃO QUIOSQUES (ITEM 10 DO PROJETO)	%					100,00%		100,00%
		R\$					R\$ 115.659,07		R\$ 115.659,07
11	TRAPICHE (ITEM 8 DO PROJETO)	%					50,00%	50,00%	100,00%
		R\$					R\$ 582.414,11	R\$ 582.414,11	R\$ 1.164.828,21
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$ 321.728,20</b>	<b>R\$ 664.269,32</b>	<b>R\$ 328.786,02</b>	<b>R\$ 219.421,82</b>	<b>R\$ 702.937,10</b>	<b>R\$ 583.630,09</b>	<b>R\$ 2.820.772,55</b>

CASTILHO, 15 DE SETEMBRO DE 2025.

PAULO DUARTE BOAVENTURA  
PREFEITO DE CASTILHO

WILLIAN RICARDO CORREA CALESTINI  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 5061329144

CECÍLIA AVANÇO NISSIDA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA: 5063407242  
ART: 2620251624343