



MUNICÍPIO DE CASTILHO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CASTILHO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA BELARMINO DA SILVA FRANÇA

ENDEREÇO: Rua Belarmino da Silva França - trecho entre a Estrada de Ferro da NOB e a Rua Olavo Bilac

ITEM	SERVIÇOS	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	6ª Medição	%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.645,90						1,23%	6.645,90
2	MOVIMENTAÇÃO DO SOLO		R\$ 26.823,95	R\$ 26.823,95	R\$ 26.823,95			14,86%	80.471,86
3	DISPOSITIVOS					R\$ 77.423,70	R\$ 77.423,70	28,60%	154.847,39
4	TUBULAÇÕES				R\$ 76.445,82	R\$ 76.445,82	R\$ 76.445,82	42,36%	229.337,46
5	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO						R\$ 70.105,84	12,95%	70.105,84
Medição Mensal		R\$ 6.645,90	R\$ 26.823,95	R\$ 26.823,95	R\$ 103.269,77	R\$ 153.869,52	R\$ 223.975,36	100,0%	R\$ 541.408,45
APLICAÇÕES PREVISTAS PARA O MÊS		R\$ 6.645,90	R\$ 26.823,95	R\$ 26.823,95	R\$ 103.269,77	R\$ 153.869,52	R\$ 223.975,36	R\$ 541.408,45	
PERCENTAGEM (%) MENSAL		1,23%	4,95%	4,95%	19,07%	28,42%	41,37%		
RECURSOS MENSAIS ACUMULADO		R\$6.645,90	R\$33.469,85	R\$60.293,81	R\$163.563,58	R\$317.433,10	R\$541.408,45	100,00%	
PERCENTAGENS ACUMULADA (%)		1,23%	6,18%	11,14%	30,21%	58,63%	100,00%		

CASTILHO/SP, 05 DE JANEIRO DE 2026

DALVO RODRIGUES
GESTOR PÚBLICO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
LOGRADOUROS

WILLIAN RICARDO CORREA CALESTINI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E HABITAÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5061329144