



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 04 DO ANEL VIÁRIO "ANGELO FAULIN"

ENDEREÇO: ANEL VIÁRIO "ANGELO FAULIN" Fonte: SINAPI 03/2026; Boletim CDHU 201 Data base: 04/2026 - L.S.: 128,23% - Sem Desoneração

PRAÇA DA MACADÂMIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	7,34%	11,59%	44,36%	36,71%	TOTAL	AT/ET ET/TT (%)
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.616,24	10.616,24				10.616,24	1,01%
2.0	TERRAPLANAGEM	66.325,38	66.325,38				66.325,38	6,33%
3.0	CONFORMAÇÃO DE BASE - Tipo BGS	303.924,85		121.569,95	182.354,90		303.924,85	28,99%
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO - "Binder"	403.950,96			282.765,67	121.185,29	403.950,96	38,53%
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - camada de rolamento -	238.723,36				238.723,36	238.723,36	22,77%
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	24.984,33				24.984,33	24.984,33	2,38%
		1.048.525,12	76.941,62	121.569,95	465.120,57	384.892,98	1.048.525,12	100,00%
			76.941,62	198.511,57	663.632,14	1.048.525,12		

Dois Córregos, 21 de maio de 2026.

ANDREI LEANDRO NICOLETI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 507.019.167-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO