

**MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBJETO: Parque Ecológico "Águas do Lajeado"  
 ENDEREÇO: Rua David Monteiro, S/Nº - Campos Elíseos

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM	MESES												TOTAL GERAL	TOTAL %
			1. MÊS		2. MÊS		3. MÊS		4. MÊS		5. MÊS		6. MÊS			
			PERÍODO	ACUMUL.	PERÍODO	ACUMUL.	PERÍODO	ACUMUL.	PERÍODO	ACUMUL.	PERÍODO	ACUMUL.	PERÍODO	ACUMUL.		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA RETOMADA DA OBRA.	R\$ 97.137,71	48.568,86 50,00%	48.568,86 50,00%	48.568,86 50,00%	97.137,71 100,00%	0,00 0,00%	97.137,71 100,00%	0,00 0,00%	97.137,71 100,00%	0,00 0,00%	97.137,71 100,00%	0,00 0,00%	97.137,71 100,00%	R\$ 97.137,71	5,55
2.0	PROJETOS COMPLEMENTARES / EXECUTIVOS	R\$ 12.690,31	12.690,31 100,00%	12.690,31 100,00%	0,00 0,00%	12.690,31 100,00%	0,00 0,00%	12.690,31 100,00%	0,00 0,00%	12.690,31 100,00%	0,00 0,00%	12.690,31 100,00%	0,00 0,00%	12.690,31 100,00%	R\$ 12.690,31	0,73
3.0	BANCOS E DECK	R\$ 123.520,72	24.704,14 20,00%	24.704,14 20,00%	98.816,58 80,00%	123.520,72 100,00%	0,00 0,00%	123.520,72 100,00%	0,00 0,00%	123.520,72 100,00%	0,00 0,00%	123.520,72 100,00%	0,00 0,00%	123.520,72 100,00%	R\$ 123.520,72	7,06
4.0	CAMINHOS ELEVADOS	R\$ 203.402,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	71.190,82 35,00%	71.190,82 35,00%	71.190,82 35,00%	142.381,64 70,00%	61.020,70 30,00%	203.402,34 100,00%	0,00 0,00%	203.402,34 100,00%	R\$ 203.402,34	11,62
5.0	LAGO AUDITÓRIO	R\$ 344.059,38	103.217,81 30,00%	103.217,81 30,00%	103.217,81 30,00%	206.435,63 60,00%	68.811,88 20,00%	275.247,50 80,00%	68.811,88 20,00%	344.059,38 100,00%	0,00 0,00%	344.059,38 100,00%	0,00 0,00%	344.059,38 100,00%	R\$ 344.059,38	19,66
6.0	CASA DE BOMBAS	R\$ 37.624,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.624,91 100,00%	37.624,91 100,00%	0,00 0,00%	37.624,91 100,00%	R\$ 37.624,91	2,15
7.0	FONTE	R\$ 148.916,98	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	74.458,49 50,00%	74.458,49 50,00%	74.458,49 50,00%	148.916,98 100,00%	0,00 0,00%	148.916,98 100,00%	R\$ 148.916,98	8,51
8.0	CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTACIONAMENTO / PRAÇA	R\$ 130.623,48	52.249,39 40,00%	52.249,39 40,00%	26.124,70 20,00%	78.374,09 60,00%	26.124,70 20,00%	104.498,78 80,00%	13.062,35 10,00%	117.561,13 90,00%	13.062,35 10,00%	130.623,48 100,00%	0,00 0,00%	130.623,48 100,00%	R\$ 130.623,48	7,46
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 120.101,03	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.040,41 40,00%	48.040,41 40,00%	48.040,41 40,00%	96.080,82 80,00%	24.020,21 20,00%	120.101,03 100,00%	R\$ 120.101,03	6,86
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 202.303,99	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.921,60 40,00%	80.921,60 40,00%	80.921,60 40,00%	161.843,19 80,00%	40.460,80 20,00%	202.303,99 100,00%	R\$ 202.303,99	11,56
11.0	PORTAL DE ENTRADA	R\$ 30.709,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.354,88 50,00%	15.354,88 50,00%	15.354,88 50,00%	30.709,75 100,00%	R\$ 30.709,75	1,75
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 298.950,37	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.790,07 20,00%	59.790,07 20,00%	239.160,30 80,00%	298.950,37 100,00%	R\$ 298.950,37	17,08
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>		<b>1.750.040,97</b>	<b>241.430,52</b>	<b>241.430,52</b>	<b>276.727,94</b>	<b>518.158,46</b>	<b>166.127,39</b>	<b>684.285,85</b>	<b>356.485,54</b>	<b>1.040.771,39</b>	<b>390.273,41</b>	<b>1.431.044,80</b>	<b>318.996,18</b>	<b>1.750.040,97</b>	<b>R\$ 1.750.040,97</b>	<b>100,00</b>
<b>% TOTAL</b>			<b>13,80%</b>	<b>13,80%</b>	<b>15,81%</b>	<b>29,61%</b>	<b>9,49%</b>	<b>39,10%</b>	<b>20,37%</b>	<b>59,47%</b>	<b>22,30%</b>	<b>81,77%</b>	<b>18,23%</b>	<b>100,00%</b>		

Dois Córregos, 22 de dezembro de 2025

CELSON ALEXANDRE FORNACIARI  
 Engº Civil - CREA 507.059.411-5  
 ART Nº. 2620252287138