



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUA DO MUNICIPIO (RUA JOSÉ SOARES CARUZO - VILA NOVA SUIÇA)

LOCAL: RUA JOSÉ SOARES CARUZO - VILA NOVA SUIÇA

BASE: SINAPI 2025 - CDHU CD 199 - SIURB INFR. CD JAN/2025

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
		30	60	90	120	150	180	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.335,93						100,00% 12.335,93
2.0	DEMOLIÇÃO	50,00% 5.202,41	50,00% 5.202,41					100,00% 10.404,82
3.0	DRENAGEM	25,00% 77.379,91	25,00% 77.379,91	50,00% 154.759,83				100,00% 309.519,66
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				50,00% 288.963,72	50,00% 288.963,72		100,00% 577.927,44
5.0	PASSEIO					50,00% 35.035,95	50,00% 35.035,95	100,00% 70.071,90
6.0	SINALIZAÇÃO						100,00% 15.706,87	100,00% 15.706,87
RECURSO FEDERAL		R\$ 94.918,25	R\$ 82.582,32	R\$ 154.759,83	R\$ 288.963,72	R\$ 323.999,67	R\$ 14.795,20	R\$ 960.019,00
RECURSO PRÓPRIO							R\$ 35.947,62	R\$ 35.947,62
TOTAL		R\$ 94.918,25	R\$ 82.582,32	R\$ 154.759,83	R\$ 288.963,72	R\$ 323.999,67	R\$ 50.742,82	R\$ 995.966,62

Responsável Técnica pelo Projeto e Orçamento
Eng^a Civil Amanda Faria
Crea: 5071217980
ART n°2620252127126