

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO

CDHU 200 / SINAPI
01/2026

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBJETO: Infraestrutura Urbana

Prazo: 12 meses

Mês/Referencia	Etapas	Desembolso Previsto	Marco de Acompanhamento	Indicador de Desempenho
Mês 01	Projeto	R\$ -	Elaboração do Projeto	Projeto e Memoriais Finalizados
Mês 02	Projeto	R\$ -	Envio de Documentos para licitação	Solicitação de abertura de edital de licitação
Mês 03	Licitação	R\$ -	Abertura do Edital	Edital de Licitação publicado
Mês 04	Licitação	R\$ -	Emissão da Ordem de Serviço	Conclusão do Processo licitatório e Início da Obra
Mês 05	Execução da Obra	R\$ 35.263,99	Execução de 25% da obra	Medição 01
Mês 06	Execução da Obra	R\$ 35.263,99	Execução de 50% da obra	Medição 02
Mês 07	Execução da Obra	R\$ 35.263,99	Execução de 75% da obra	Medição 03
Mês 08	Execução da Obra	R\$ 35.263,99	Obra Concluída	Medição Final
Mês 09	Recebimento da Obra	R\$ -	Vistoria Final e Emissao de Laudo Técnico	Elaboração de Termo de Recebimento
Mês 10	Prestação de Contas	R\$ -	Elaboração de Documentos para prestação de contas	Planilha de Acompanhamento Contábil
Mês 11	Prestação de Contas	R\$ -	Elaboração de Documentos para prestação de contas	Planilha de Acompanhamento Contábil
Mês 12	Prestação de Contas	R\$ -	Conclusão da Prestação de Contas	Encerramento do Convênio

Cunha, 19 de fevereiro de 2026

Joel Almir dos Santos Ferraz
Engº Civil - CREA 5069912041

Rodrigo Sérgio do Nascimento
Prefeito Municipal