

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra: AMPLIAÇÃO 7 SALAS EMEIF PREF ANTONIO FILIER

B.D.I.
28,82%



Prefeitura Municipal de
SANTA GERTRUDES

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.643,39	30.734,67	1.212,08	1.212,08	1.212,08	1.212,08	1.212,08	1.212,08	1.212,08	1.212,08	1.212,08
		1,97%	73,80%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	6.999,78	6.999,78									
		0,33%	100%									
3	MOVIMENTO DE TERRA	12.551,04		5.522,46	7.028,58							
		0,59%		44%	56%							
4	INFRAESTRUTURA	152.146,26			48.686,80	103.459,46						
		7,20%			32%	68%						
5	SUPERESTRUTURA	108.631,45				20.639,98	20.639,98	24.985,23	42.366,27			
		5,14%				19%	19%	23%	39%			
6	PAREDES E PAINÉIS	220.840,73				44.168,15	55.210,18	66.252,22	35.334,52	19.875,67		
		10,45%				20%	25%	30%	16%	9%		
7	COBERTURA	446.120,91						62.456,93	383.663,98			
		21,10%						14%	86%			
8	ESQUADRIAS	327.077,63								22.895,43	183.163,47	121.018,72
		15,47%								7%	56%	37%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	67.895,37				6.789,54	6.789,54	16.973,84	13.579,07	10.184,31	13.579,07	
		3,21%				10%	10%	25%	20%	15%	20%	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	204.594,50			10.229,73	20.459,45	30.689,18	51.148,63	61.378,35	30.689,18		
		9,68%			5%	10%	15%	25%	30%	15%		
11	FORROS	77.689,94									77.689,94	
		3,67%									100%	
12	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	109.516,75						16.427,51	49.282,54	43.806,70		
		5,18%						15%	45%	40%		
13	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	50.841,07							17.794,37	33.046,70		
		2,40%							35%	65%		
14	PISOS	142.249,35							56.899,74	85.349,61		
		6,73%							40%	60%		
15	PINTURA	129.400,72									45.290,25	84.110,47
		6,12%									35%	65%
16	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	235,89										235,89
		0,01%										100%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.663,88										15.663,88
		0,74%										100%
Custo		2.114.098,66	37.734,45	6.734,54	67.157,19	196.728,65	114.540,95	239.456,44	661.510,92	247.059,67	320.934,82	222.241,04
Porcentagem			1,78%	0,32%	3,18%	9,31%	5,42%	11,33%	31,29%	11,69%	15,18%	10,51%
Custo Acumulado			37.734,45	44.468,99	111.626,18	308.354,82	422.895,77	662.352,21	1.323.863,13	1.570.922,80	1.891.857,62	2.114.098,66
Porcentagem Acumulado			1,78%	2,10%	5,28%	14,59%	20,00%	31,33%	62,62%	74,31%	89,49%	100,00%

Alexandre R. Gaino
Eng. Civil
5060435411