



Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama

TERRA DO CAFÉ DE QUALIDADE
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos - Palácio do Empreendedor
13796-001 – São Sebastião da Grama - SP - CNPJ: 45.741.527/0001-05 - Fone: (19) 3646-9700
Internet: www.ssgrama.sp.gov.br

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Ação	Descrição das Ações	Meses do Projeto						TOTAL
			1	2	3	4	5	6	
	Objetivos Específicos	Atividades							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Placa de Obra	R\$ 1.527,60						R\$ 1.527,60
		Banheiro Químico e Container Depósito	R\$ 2.396,93	R\$ 2.396,93	R\$ 2.396,93	R\$ 2.396,93	R\$ 2.396,93	R\$ 2.396,93	R\$ 14.381,55
		Locação de Obra e Limpeza Terreno	R\$ 12.224,17						R\$ 12.224,17
2	CANTEIRO DE CHUVA	Serviços preliminares	R\$ 10.216,92						R\$ 10.216,92
		Escavação Canteiro	R\$ 3.591,09						R\$ 3.591,09
		Execução Paredes		R\$ 34.506,72					R\$ 34.506,72
		Execução Camadas				R\$ 16.470,46			R\$ 16.470,46
3	ARBORIZAÇÃO URBANA (PRAÇAS)	Arborização					R\$ 39.232,79	R\$ 39.232,79	
4	FAIXA ELEVADA	Serviços preliminares		R\$ 972,00					R\$ 972,00
		Drenagem		R\$ 2.348,50					R\$ 2.348,50
		Rampa e base da plataforma		R\$ 9.027,51					R\$ 9.027,51
		Sinalização Viária						R\$ 12.721,71	R\$ 12.721,71
5	CALÇADA DE CONCRETO	Calçada de Concreto			R\$ 35.425,76			R\$ 35.425,76	
6	BLOCO INTERTRAVADO	Serviços preliminares			R\$ 4.676,38				R\$ 4.676,38
		Guias de Travamento			R\$ 12.096,74				R\$ 12.096,74
		Bloco Intertravado					R\$ 31.463,16		R\$ 31.463,16
7	PLAYGROUND	Playground						R\$ 19.450,77	
8	ACADEMIA AO AR LIVRE	Guias no entorno				R\$ 3.117,64			R\$ 3.117,64
		Execução de piso				R\$ 15.402,55			R\$ 15.402,55
		Equipamentos							R\$ 34.974,04
9	QUIOSQUE	Fundação					R\$ 4.936,69		R\$ 4.936,69
		Estrutura quiosque					R\$ 16.484,53		R\$ 16.484,53
		Piso quiosque					R\$ 2.654,47		R\$ 2.654,47
10	ILUMINAÇÃO LED	Serviços preliminares			R\$ 22.942,82				R\$ 22.942,82
		Iluminação				R\$ 30.663,76	R\$ 59.033,13		R\$ 89.696,89
		Distribuição de Energia					R\$ 11.739,33		R\$ 11.739,33
11	MOBILIÁRIO	Mobiliário						R\$ 27.313,30	
			R\$ 29.956,70	R\$ 49.251,66	R\$ 77.538,63	R\$ 99.514,51	R\$ 149.199,56	R\$ 84.135,03	R\$ 489.596,09
			6,12%	10,06%	15,84%	20,33%	30,47%	17,18%	100,00%

São Sebastião da Grama, 06 de janeiro de 2026

ENG. JUNIO CESAR GARCIA
Responsável Técnico designado
CREA nº. 5069693842