



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA

OBRA: Infraestrutura urbana de Obra de Drenagem, Pavimentação e Recapeamento de Trechos da Av. Antônio Pereira Dias e entorno.
LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Av. Antonio Pereira Dias
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global
CIDADE: São José do Rio Pardo - SP
DATA: 30/03/2026
REFERÊNCIA: BASE: CDHU - Versão 199
PRAZO GERAL: 90 dias

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	TOTAIS
			Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	EXECUÇÃO PRAZO DE 30 DIAS	EXECUÇÃO PRAZO DE 30 DIAS	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 8.402,70	R\$ 8.402,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.402,70
1.01	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	R\$ 1.222,08	R\$ 1.222,08			
1.02	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	R\$ 2.897,22	R\$ 2.897,22			
1.03	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	R\$ 3.755,40	R\$ 3.755,40			
1.04	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	R\$ 528,00	R\$ 528,00			
2.	DRENAGEM		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 32.481,45	R\$ 32.481,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.481,45
2.1.	TUBULAÇÃO 400 MM					
2.1.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	R\$ 1.850,16	R\$ 1.850,16			
2.1.2	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	R\$ 102,36	R\$ 102,36			
2.1.3	Escoramento de solo descontínuo	R\$ 11.322,00	R\$ 11.322,00			
2.1.4	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	R\$ 876,24	R\$ 876,24			
2.1.5	Lastro de pedra britada	R\$ 872,56	R\$ 872,56			
2.1.6	Tube de concreto (PA-3), DN= 400mm	R\$ 7.733,60	R\$ 7.733,60			
2.1.7	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	R\$ 909,58	R\$ 909,58			
2.1.8	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	R\$ 5.825,78	R\$ 5.825,78			
2.1.9	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	R\$ 67,98	R\$ 67,98			
2.2.	MURO DE ALA					
2.2.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	R\$ 60,96	R\$ 60,96			
2.2.2	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	R\$ 29,70	R\$ 29,70			
2.2.3	Lastro de pedra britada	R\$ 52,35	R\$ 52,35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	TOTAIS
			Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	EXECUÇÃO PRAZO DE 30 DIAS	EXECUÇÃO PRAZO DE 30 DIAS	
2.2.4	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	R\$ 1.031,16	R\$ 1.031,16			
2.2.5	Armadura em tela soldada de aço	R\$ 451,38	R\$ 451,38			
2.2.6	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C	R\$ 555,84	R\$ 555,84			
2.2.7	Chapisco	R\$ 100,38	R\$ 100,38			
2.2.8	Emboço comum	R\$ 325,30	R\$ 325,30			
2.2.9	Argamassa graute	R\$ 314,12	R\$ 314,12			
3.	PAVIMENTAÇÃO		0,00%	70,00%	30,00%	70,00%
		R\$ 243.679,22	R\$ -	R\$ 170.575,45	R\$ 73.103,77	R\$ 243.679,22
3.01	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	R\$ 1.403,24		R\$ 982,27	R\$ 420,97	
3.02	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	R\$ 30.068,28		R\$ 21.047,80	R\$ 9.020,48	
3.03	Base de brita graduada	R\$ 21.149,27		R\$ 14.804,49	R\$ 6.344,78	
3.04	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	R\$ 22.698,09		R\$ 15.888,66	R\$ 6.809,43	
3.05	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	R\$ 147.445,44		R\$ 103.211,81	R\$ 44.233,63	
3.06	Imprimação betuminosa ligante	R\$ 15.936,00		R\$ 11.155,20	R\$ 4.780,80	
3.07	Imprimação betuminosa impermeabilizante	R\$ 4.978,90		R\$ 3.485,23	R\$ 1.493,67	
4.	PASSEIO		62,51%	0,00%	37,49%	100,00%
		R\$ 58.963,96	R\$ 36.857,70	R\$ -	R\$ 22.106,26	R\$ 58.963,96
4.01	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) acima de 100 cm	R\$ 22.405,88	R\$ 22.405,88			
4.02	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm	R\$ 8.013,36	R\$ 8.013,36			
4.03	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	R\$ 6.438,46	R\$ 6.438,46			
4.04	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	R\$ 863,94			R\$ 863,94	
4.05	Base de brita graduada	R\$ 1.953,15			R\$ 1.953,15	
4.06	Concreto usinado, fck = 25 MPa	R\$ 8.290,35			R\$ 8.290,35	
4.07	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	R\$ 4.404,39			R\$ 4.404,39	
4.08	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	R\$ 6.594,43			R\$ 6.594,43	
5.	SERVIÇOS FINAIS		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 1.188,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.188,49	R\$ 1.188,49
5.01	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	R\$ 1.188,49			R\$ 1.188,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	TOTAIS
			Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	EXECUÇÃO PRAZO DE 30 DIAS	EXECUÇÃO PRAZO DE 30 DIAS	
	TOTAL SEM BDI	R\$ 344.715,82	R\$ 77.741,85	R\$ 170.575,45	R\$ 96.398,52	R\$ 344.715,82
	TOTAL COM BDI DE 28,44%	R\$ 442.710,06	R\$ 99.851,63	R\$ 219.087,11	R\$ 123.814,25	R\$ 442.710,06
	% EFETUADA NA ETAPA		23%	49%	28%	100%

Murilo Aga Roque
Assessor de Planejamento e Obras
CREA 5071637357