



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: Obras de Infraestrutura Urbana, Drenagem e Implantação de Parque Linear no Bairro Morro Alto, no Município de Paulínia/SP

LOCAL: Conforme Termo de Referência

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5	6	7
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.475.202,29							
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.939.920,92		3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.535.281,37		3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO E PARQUE MORRO ALTO	R\$ 41.309.400,94							
2.1	PROJETO EXECUTIVO INFRAESTRUTURA	R\$ 2.377.339,83	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	
2.2	DRENAGEM MÉTODO CONVENCIONAL - DESTRUTIVA	R\$ 11.266.444,25		3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.3	DRENAGEM TUNNEL LINER - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO	R\$ 3.363.333,77		3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.4	CANAL DE GABIÃO	R\$ 7.956.445,03		3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.5	LAGOA - BACIA DE AMORTECIMENTO	R\$ 1.137.965,65		3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.6	DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PASSEIO, MEIO FEIO E SARIETA	R\$ 15.207.872,41		3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
3	PARQUE	R\$ 38.021.137,64							
3.1	PROJETOS PARQUE	R\$ 875.365,20							10,0%
3.2	TERRAPLENAGEM GERAL - PARQUE E CALÇADAS ENTORNO	R\$ 1.556.353,89							
3.3	DEMOLIÇÕES GERAIS	R\$ 778.595,31							
3.4	PASSEIOS / CICLOVIA, PISOS E FECHAMENTO	R\$ 16.539.492,69							
3.5	EDIFICAÇÕES, QUADRA E CAMPO	R\$ 4.388.118,03							
3.6	BRINQUEDOS, BANCOS E MESAS	R\$ 787.237,91							
3.7	RESERVATÓRIO E ABRIGOS	R\$ 403.010,73							
3.8	PASSARELAS E PASSAGENS DE FAUNA	R\$ 2.458.360,86							
3.9	ESPAÇO MULTIUSO E CENTRO COMUNITÁRIO	R\$ 2.266.396,16							
3.10	ELÉTRICA GERAL	R\$ 4.358.963,70							
3.11	PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE	R\$ 3.123.054,44							
3.12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 486.188,72							
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA – GERAL	R\$ 383.291,60							
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - GERAL	R\$ 383.291,60							
TOTAL GLOBAL			R\$ 86.189.032,47	R\$ 396.223,31	R\$ 2.142.656,51	R\$ 2.142.656,51	R\$ 2.142.656,51	R\$ 2.142.656,51	R\$ 1.833.969,73
			0,4597%	2,4860%	2,4860%	2,4860%	2,4860%	2,1278%	
ACUMULADO			R\$ 396.223,31	R\$ 2.538.879,82	R\$ 4.681.536,33	R\$ 6.824.192,84	R\$ 8.966.849,36	R\$ 11.109.505,87	R\$ 12.943.475,60
			0,4597%	2,9457%	5,4317%	7,9177%	10,4037%	12,8897%	15,0175%

Paulínia / SP

segunda-feira, 1 de dezembro de 2025

Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: Obras de Infraestrutura Urbana, Drenagem e Implantação de Parque Linear no Bairro Morro Alto, no Município de Paulínia/SP

LOCAL: Conforme Termo de Referência

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	8	9	10	11	12	13	14
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.475.202,29							
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.939.920,92	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.535.281,37	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO E PARQUE MORRO ALTO	R\$ 41.309.400,94							
2.1	PROJETO EXECUTIVO INFRAESTRUTURA	R\$ 2.377.339,83							
2.2	DRENAGEM MÉTODO CONVENCIONAL - DESTRUTIVA	R\$ 11.266.444,25	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.3	DRENAGEM TUNNEL LINER - METÓDO NÃO DESTRUTUIVO	R\$ 3.363.333,77	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.4	CANAL DE GABIÃO	R\$ 7.956.445,03	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.5	LAGOA - BACIA DE AMORTECIMENTO	R\$ 1.137.965,65	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.6	DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PASSEIO, MEIO FEIO E SARIETA	R\$ 15.207.872,41	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
3	PARQUE	R\$ 38.021.137,64							
3.1	PROJETOS PARQUE	R\$ 875.365,20	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
3.2	TERRAPLENAGEM GERAL - PARQUE E CALÇADAS ENTORNO	R\$ 1.556.353,89				5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
3.3	DEMOLIÇÕES GERAIS	R\$ 778.595,31						6,7%	6,7%
3.4	PASSEIOS / CICLOVIA, PISOS E FECHAMENTO	R\$ 16.539.492,69						6,7%	6,7%
3.5	EDIFICAÇÕES, QUADRA E CAMPO	R\$ 4.388.118,03						6,7%	6,7%
3.6	BRINQUEDOS, BANCOS E MESAS	R\$ 787.237,91						6,7%	6,7%
3.7	RESERVATÓRIO E ABRIGOS	R\$ 403.010,73							
3.8	PASSARELAS E PASSAGENS DE FAUNA	R\$ 2.458.360,86							
3.9	ESPAÇO MULTIUSO E CENTRO COMUNITÁRIO	R\$ 2.266.396,16						6,7%	6,7%
3.10	ELÉTRICA GERAL	R\$ 4.358.963,70							
3.11	PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE	R\$ 3.123.054,44							
3.12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 486.188,72							
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA – GERAL	R\$ 383.291,60							
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - GERAL	R\$ 383.291,60							
TOTAL GLOBAL			R\$ 86.189.032,47	R\$ 1.833.969,73	R\$ 1.833.969,73	R\$ 1.833.969,73	R\$ 1.925.519,96	R\$ 1.925.519,96	R\$ 3.576.175,96
				2,1278%	2,1278%	2,1278%	2,2341%	2,2341%	4,1492%
ACUMULADO			R\$ 14.777.445,32	R\$ 16.611.415,05	R\$ 18.445.384,78	R\$ 20.370.904,74	R\$ 22.296.424,69	R\$ 25.872.600,66	R\$ 29.448.776,62
				17,1453%	19,2731%	21,4009%	23,6350%	25,8691%	30,0183%
									34,1675%

Paulínia / SP

segunda-feira, 1 de dezembro de 2025

Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: Obras de Infraestrutura Urbana, Drenagem e Implantação de Parque Linear no Bairro Morro Alto, no Município de Paulínia/SP

LOCAL: Conforme Termo de Referência

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	15	16	17	18	19	20	21
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.475.202,29							
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.939.920,92	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.535.281,37	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO E PARQUE MORRO ALTO	R\$ 41.309.400,94							
2.1	PROJETO EXECUTIVO INFRAESTRUTURA	R\$ 2.377.339,83							
2.2	DRENAGEM MÉTODO CONVENCIONAL - DESTRUTIVA	R\$ 11.266.444,25	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.3	DRENAGEM TUNNEL LINER - METÓDO NÃO DESTRUTUIVO	R\$ 3.363.333,77	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.4	CANAL DE GABIÃO	R\$ 7.956.445,03	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.5	LAGOA - BACIA DE AMORTECIMENTO	R\$ 1.137.965,65	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.6	DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PASSEIO, MEIO FEIO E SARIETA	R\$ 15.207.872,41	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
3	PARQUE	R\$ 38.021.137,64							
3.1	PROJETOS PARQUE	R\$ 875.365,20	10,0%	10,0%					
3.2	TERRAPLENAGEM GERAL - PARQUE E CALÇADAS ENTORNO	R\$ 1.556.353,89	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
3.3	DEMOLIÇÕES GERAIS	R\$ 778.595,31	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
3.4	PASSEIOS / CICLOVIA, PISOS E FECHAMENTO	R\$ 16.539.492,69	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
3.5	EDIFICAÇÕES, QUADRA E CAMPO	R\$ 4.388.118,03	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
3.6	BRINQUEDOS, BANCOS E MESAS	R\$ 787.237,91	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
3.7	RESERVATÓRIO E ABRIGOS	R\$ 403.010,73					11,1%	11,1%	11,1%
3.8	PASSARELAS E PASSAGENS DE FAUNA	R\$ 2.458.360,86					11,1%	11,1%	11,1%
3.9	ESPAÇO MULTIUSO E CENTRO COMUNITÁRIO	R\$ 2.266.396,16	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
3.10	ELÉTRICA GERAL	R\$ 4.358.963,70					11,1%	11,1%	11,1%
3.11	PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE	R\$ 3.123.054,44					11,1%	11,1%	11,1%
3.12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 486.188,72							14,3%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA – GERAL	R\$ 383.291,60							
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - GERAL	R\$ 383.291,60							14,3%
TOTAL GLOBAL			R\$ 86.189.032,47	R\$ 3.576.175,96	R\$ 3.576.175,96	R\$ 3.488.639,44	R\$ 3.488.639,44	R\$ 4.637.904,97	R\$ 4.637.904,97
				4,1492%	4,1492%	4,0477%	4,0477%	5,3811%	5,3811%
ACUMULADO			R\$ 33.024.952,58	R\$ 36.601.128,55	R\$ 40.089.767,99	R\$ 43.578.407,43	R\$ 48.216.312,40	R\$ 52.854.217,37	R\$ 57.616.333,81
			38,3167%	42,4659%	46,5136%	50,5613%	55,9424%	61,3235%	66,8487%

Paulínia / SP

segunda-feira, 1 de dezembro de 2025

Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: Obras de Infraestrutura Urbana, Drenagem e Implantação de Parque Linear no Bairro Morro Alto, no Município de Paulínia/SP

LOCAL: Conforme Termo de Referência

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	22	23	24	25	26	27
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.475.202,29						
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.939.920,92	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.535.281,37	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO E PARQUE MORRO ALTO	R\$ 41.309.400,94						
2.1	PROJETO EXECUTIVO INFRAESTRUTURA	R\$ 2.377.339,83						
2.2	DRENAGEM MÉTODO CONVENCIONAL - DESTRUTIVA	R\$ 11.266.444,25	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.3	DRENAGEM TUNNEL LINER - METÓDO NÃO DESTRUTUIVO	R\$ 3.363.333,77	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.4	CANAL DE GABIÃO	R\$ 7.956.445,03	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.5	LAGOA - BACIA DE AMORTECIMENTO	R\$ 1.137.965,65	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
2.6	DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PASSEIO, MEIO FEIO E SARIETA	R\$ 15.207.872,41	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
3	PARQUE	R\$ 38.021.137,64						
3.1	PROJETOS PARQUE	R\$ 875.365,20						
3.2	TERRAPLENAGEM GERAL - PARQUE E CALÇADAS ENTORNO	R\$ 1.556.353,89	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
3.3	DEMOLIÇÕES GERAIS	R\$ 778.595,31	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
3.4	PASSEIOS / CICLOVIA, PISOS E FECHAMENTO	R\$ 16.539.492,69	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
3.5	EDIFICAÇÕES, QUADRA E CAMPO	R\$ 4.388.118,03	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
3.6	BRINQUEDOS, BANCOS E MESAS	R\$ 787.237,91	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
3.7	RESERVATÓRIO E ABRIGOS	R\$ 403.010,73	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%
3.8	PASSARELAS E PASSAGENS DE FAUNA	R\$ 2.458.360,86	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%
3.9	ESPAÇO MULTIUSO E CENTRO COMUNITÁRIO	R\$ 2.266.396,16	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
3.10	ELÉTRICA GERAL	R\$ 4.358.963,70	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%
3.11	PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE	R\$ 3.123.054,44	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%
3.12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 486.188,72	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA – GERAL	R\$ 383.291,60						
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - GERAL	R\$ 383.291,60	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
TOTAL GLOBAL			R\$ 86.189.032,47	R\$ 4.762.116,44	R\$ 4.762.116,44	R\$ 4.762.116,44	R\$ 4.762.116,44	R\$ 4.762.116,44
ACUMULADO			5,5252%	5,5252%	5,5252%	5,5252%	5,5252%	5,5252%
			R\$ 62.378.450,25	R\$ 67.140.566,70	R\$ 71.902.683,14	R\$ 76.664.799,58	R\$ 81.426.916,03	R\$ 86.189.032,47
			72,3739%	77,8991%	83,4243%	88,9495%	94,4747%	100,000%

Paulínia / SP

segunda-feira, 1 de dezembro de 2025

Data