



MUNICÍPIO DE MORUNGABA
DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO

CRONOGRAMA

OBJETO: REFORMA DO GALPÃO DO SETOR DE TRANSPORTE E ALMOXARIFADO "VICENTE LEOPOLDINO"

LOCAL: RUA PEDRO MOLENA, 296 - CECAP

DATA PREÇO / RT (SINAPI): 07/2024 15/08/2024 / CDHU 194 / COTAÇÕES

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	VALOR TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%				R\$ 4.650,88
		R\$ 4.650,88				
2	FUNDAÇÃO DO MURO	100%				R\$ 15.118,90
		R\$ 15.118,90				
3	ALVENARIA E ESTRUTURA		100%			R\$ 21.619,93
			R\$ 21.619,93			
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		50%	50%		R\$ 6.940,38
			R\$ 3.470,19	R\$ 3.470,19		
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		50%	50%		R\$ 12.536,49
			R\$ 6.268,25	R\$ 6.268,25		
6	PISOS E REVESTIMENTOS			100%		R\$ 58.868,83
				R\$ 58.868,83		
7	ESQUADRIAS			100%		R\$ 5.749,72
				R\$ 5.749,72		
8	COBERTURA		100%			R\$ 7.748,28
			R\$ 7.748,28			
9	PINTURA				100%	R\$ 21.631,25
					R\$ 21.631,25	
10	ALAMBRADO	100%				R\$ 8.807,52
		R\$ 8.807,52				
11	SERVIÇOS FINAIS				100%	R\$ 11.349,11
					R\$ 11.349,11	
TOTAL		R\$ 28.577,30	R\$ 39.106,64	R\$ 74.356,99	R\$ 32.980,36	R\$ 175.021,29

MORUNGABA, 25 DE SETEMBRO DE 2024

Eng.º Ronaldo José Frare
Diretor de Obras e Urbanismo
CREA 5069274285-SP
ART: