

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINÚ	CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULAS, SALA PROFESSORES	VALOR TOTAL DA OBRA

FILTRO

2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Linha calculada	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	55.705,43	% Período:	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
Linha calculada	1.1.	Serviços Preliminares e Administração de Ob	55.705,43	% Período:	100,00%											
Linha calculada	2.	INFRAESTRUTURA	42.773,25	% Período:	100,00%											
Linha calculada	2.1.	Infraestrutura + Radier	42.773,25	% Período:	100,00%											
Linha calculada	3.	EXTERNO	4.851,81	% Período:	100,00%											
Linha calculada	3.1.	Calçadas	4.851,81	% Período:	100,00%											
Linha calculada	4.	PISOS	48.164,29	% Período:	100,00%											
Linha calculada	4.1.	Revestimento Interno	48.164,29	% Período:	100,00%											
Linha calculada	5.	EXECUÇÃO DAS PAREDES	234.750,00	% Período:		100,00%										
Linha calculada	5.1.	PAINÉIS MODULARES - PAREDES	234.750,00	% Período:		100,00%										
Linha calculada	6.	ESQUADRIAS	104.992,02	% Período:		100,00%										
Linha calculada	6.1.	ESQUADRIAS: portas e janelas	104.992,02	% Período:		100,00%										
Linha calculada	7.	TELHADO	188.014,88	% Período:		100,00%										
Linha calculada	7.1.	Estrutura de Cobertura	188.014,88	% Período:		100,00%										
Linha calculada	8.	ELETRICA	7.404,01	% Período:		100,00%										
Linha calculada	8.1.	Kit Elétrico	7.404,01	% Período:		100,00%										
Linha calculada	9.	HIDRÁULICA - KIT	19.106,67	% Período:		100,00%										
Linha calculada	9.1.	Kit Hidráulico	19.106,67	% Período:		100,00%										
Linha calculada	10.	HIDRÁULICA - PEÇAS	12.776,96	% Período:			100,00%									
Linha calculada	10.1.	Louças e Metais	12.776,96	% Período:			100,00%									
Linha calculada	11.	SERVIÇOS FINAIS	1.334,13	% Período:			100,00%									
Linha calculada	11.1.	Demolição vão prédio existente e ampliação/l	1.334,13	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 719.873,45				%:	21,04%	77,00%	1,96%									
Período:	Repass:	-	-													
	Contrapartida:	151.494,78	554.267,58	14.111,09												
	Outros:	-	-	-												
	Investimento:	151.494,78	554.267,58	14.111,09												
Acumulado:	%:	21,04%	98,04%	100,00%												
	Repass:	-	-	-												
	Contrapartida:	151.494,78	705.762,36	719.873,45												
	Outros:	-	-	-												
	Investimento:	151.494,78	705.762,36	719.873,45												

SP
Local
quinta-feira, 29 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: IDIVALDO CIRINO FRANCO
CREA/CAU: 5060435551
ART/RRT: 2620241316052