



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: EXECUÇÃO DE RETIRADA DE COBERTURA E CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA

Endereço: Rua Luiz Soares Moura, 49 - Jardim da Saúde. Jarinu/SP – CEP 13240-176

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	PESO %	MESES						TOTAL
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	
I	Serviços preliminares	R\$ 22.972,81	3,73%	50,00%	25,00%	25,00%				100,00%
				R\$ 11.486,41	R\$ 5.743,20	R\$ 5.743,20				R\$ 22.972,81
II	ESTACAS (8x6MxDIAMETRO 25CM)	R\$ 24.090,41	3,91%		50,00%	50,00%				100,00%
					R\$ 12.045,21	R\$ 12.045,21				R\$ 24.090,41
III	BLOCOS DE FUNDAÇÃO (8x0,75mx0,75mx0,55m) E VIGAS BALDRAME	R\$ 43.774,47	7,11%		30,00%	30,00%	40,00%			100,00%
					R\$ 13.132,34	R\$ 13.132,34	R\$ 17.509,79			R\$ 43.774,47
IV	ESTRUTURA METALICA - TELHADO	R\$ 468.360,18	76,08%				40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
							R\$ 187.344,07	R\$ 234.180,09	R\$ 46.836,02	R\$ 468.360,18
V	SPDA	R\$ 56.400,00	9,16%					50,00%	50,00%	100,00%
								R\$ 28.200,00	R\$ 28.200,00	R\$ 56.400,00
TOTAL ACUMULADO		R\$ 615.597,87	100,00%	R\$ 11.486,41	R\$ 30.920,75	R\$ 30.920,75	R\$ 204.853,86	R\$ 262.380,09	R\$ 75.036,02	
Percentual mensal simples			%	1,87%	5,02%	5,02%	33,28%	42,62%	12,19%	100,00%
Custo Total mensal simples			R\$	R\$ 11.486,41	R\$ 30.920,75	R\$ 30.920,75	R\$ 204.853,86	R\$ 262.380,09	R\$ 75.036,02	R\$ 615.597,87
Percentual mensal acumulado			%	1,87%	6,89%	11,91%	45,19%	87,81%	100,00%	
Custo Total mensal acumulado			R\$	R\$ 11.486,41	R\$ 42.407,15	R\$ 73.327,90	R\$ 278.181,76	R\$ 540.561,85	R\$ 615.597,87	

Jarinu, 10 de agosto de 2026

Responsável Técnico
Andre Matheus de Almeida Freitas
CREA 5071196490