


<div><div><div>Prefeitura de</div><div>VÁRZEA PAULISTA</div></div></div> <div>UNIDADE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS</div>				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
<div>Assunto/título: Execução de Obras de Reconstrução com Estrutura em Gabião em Quatro Pontos Destruídos do córrego, localizado no trecho da Rua Sorocaba.</div> <div>Rua Sorocaba c/ Avenida Paraibuna – Várzea Paulista / SP</div> <div>Localização: Latitude: 23°12'8.4"S</div> <div>Longitude: 46°49'51.7"W</div> <div>Regime de Execução da Obra: Empreitada Global</div>				FONTE		DATA BASE			
				SINAPI		12/2025			
				CDHU 200		11/2025			
				SICRO-DNIT		10/2025			
				SEM DESONERAÇÃO		BDI ADOTADO	24,03%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PESO (%)	1º. MÊS	2º. MÊS	3º. MÊS	4º. MÊS	5º. MÊS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.603,64	3%	R\$ 5.520,73	R\$ 5.520,73	R\$ 5.520,73	R\$ 5.520,73	R\$ 5.520,72	
2.0	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA EM GERAL	R\$ 153.458,46	16%	R\$ 51.152,82	R\$ 51.152,82	R\$ 51.152,82			
3.0	SISTEMA ESTRUTURAL - TIPO GABIÃO	R\$ 707.886,03	75%		R\$ 235.962,01	R\$ 235.962,01	R\$ 235.962,01		
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 53.114,69	6%				R\$ 26.557,35	R\$ 26.557,34	
TOTAL		R\$ 942.062,82	100%						
				6%	31%	31%	28%	3%	
				No Período	R\$ 56.673,55	R\$ 292.635,56	R\$ 292.635,56	R\$ 268.040,09	R\$ 32.078,06
				Acumulado:	6%	37%	68%	97%	100%
				R\$ 56.673,55	R\$ 349.309,11	R\$ 641.944,67	R\$ 909.984,76	R\$ 942.062,82	

Várzea Paulista, 26 de janeiro de 2026.

PATRICIA BERNARDINA DA SILVA
Gestora Executiva de Obras Públicas
Engenheira Civil - CREA 5062686562

RENATO GERMANO
Gestor Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas

Assinado digitalmente por PATRICIA BERNARDINA DA SILVA, Data: 03/03/2026 13:49

Assinado digitalmente por RENATO GERMANO, Data: 02/03/2026 17:10

Código: 3d748edf-8ea2-4b47-ad92-fda2d7d01bcc

