

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Infraestrutura - Recapeamento, pavimentação e sinalização da Avenida Sinter Futura - Bairro Chácaras Planalto - Monte Mor/SP	DATA: 22/05/2026		BDI: 25,69%
Local: Avenida Sinter Futura - Bairro Chácaras Planalto e Rua Geraldo Souza Silva no Jardim Paulista	FONTE	VERSÃO	
MUNICÍPIO: MONTE MOR/SP			
	CDHU-SP	201	DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.817,76	100,00%				<b>100,00%</b>
			5.817,76				<b>5.817,76</b>
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO AV. SINTER	R\$ 465.348,00	50,00%	50,00%			<b>100,00%</b>
			232.674,00	232.674,00	0,00	0,00	<b>465.348,00</b>
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA GERALDO SOUZA SILVA	R\$ 365.633,00	50,00%	50,00%			<b>100,00%</b>
			182.816,50	182.816,50			<b>365.633,00</b>
			421.308,26	415.490,50	0,00	0,00	
			421.308,26	836.798,76	836.798,76	836.798,76	<b>RS 836.798,76</b>

Responsável Técnico  
 Eng. GABRIEL RIBEIRO NASCIMENTO  
 CREA n.º 5069319670

ALEXANDRE ROMÃO  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS