

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBJETO:	ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLETO (ESTUDOS, CONCEPÇÃO, ANTEPROJETO/PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO) DE UM RESERVATÓRIO METÁLICO DE 500 M³ NA ÁREA "ÁGUA DO PARAÍSO", LOCALIZADA NA RODOVIA FORTUNATO PETRINI KM 0, NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA - SP							
ITEM	SERVIÇOS	A REALIZAR EM ETAPAS						TOTAL (EM R\$)
		1	2	3	4	5	6	
1	CANTEIRO DE OBRAS							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
3	SERVIÇOS PRELIMINARES							
4	CONSTRUÇÃO DA BASE DE APOIO							
5	RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO (500 M³)							
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
7	ABRIGO DAS BOMBAS							
TOTAIS								

Obs.

1 - Canteiro de obras: a placa de obras foi medida integralmente no primeiro mês. O contêiner de depósito teve seus custos distribuídos mensalmente do primeiro ao último mês do cronograma.

2 - Adm. Local: serviços de administração local considerados durante todo o período de execução da obra.

3 - Serviços preliminares: os serviços de limpeza mecanizada da área e locação da obra foram medidos integralmente no primeiro mês.

4 - Construção da base de apoio: os serviços relacionados a execução da base de concreto para apoio do reservatório metálico de 500 m³ foram medidos integralmente no segundo mês.

5 - Reservatório apoiado metálico (500 m³): A execução do reservatório metálico apoiado de 500 m³ terá início no segundo mês, estendendo-se até o sexto e último mês, conforme previsto no cronograma físico-financeiro

6 - Instalações hidráulicas: As instalações hidráulicas do reservatório terão início no quinto mês, com conclusão prevista para o sexto e último mês do cronograma.

7 - Abrigo das bombas: A construção do abrigo das bombas será executada no sexto e último mês de obras, em etapa final do cronograma físico-financeiro. Essa programação considera a conclusão prévia das instalações principais do sistema, permitindo o adequado posicionamento dos equipamentos e a compatibilização com as interligações hidráulicas e elétricas.