



CGF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 09032025-079	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATI	APelido EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DESCRiÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
------------------	-------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA D</b>	<b>1.798.549,60</b>	% Período:	7,27%	15,17%	12,60%	14,28%	10,24%	6,05%	9,85%	8,12%	6,47%	7,45%	2,37%	0,13%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.770,44	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO/RETIRADA	109.909,10	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO	272.838,67	% Período:		100,00%										
1.4.	ESTRUTURA	226.659,96	% Período:			100,00%									
1.5.	COBERTURA	107.616,60	% Período:				100,00%								
1.6.	PAREDES E PAINÉIS	149.269,18	% Período:				100,00%								
1.7.	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	184.132,36	% Período:					100,00%							
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	108.760,06	% Período:						100,00%						
1.9.	ESQUADRIAS	177.100,50	% Período:							100,00%					
1.10.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	145.970,08	% Período:								100,00%				
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	97.854,91	% Período:									100,00%			
1.12.	BANCADAS	18.542,04	% Período:									100,00%			
1.13.	PINTURA	134.035,99	% Período:										100,00%		
1.14.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.424,96	% Período:												100,00%
1.15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	42.664,75	% Período:											100,00%	

**Total: R\$ 1.798.549,60**

Período:	%												
	7,27%	15,17%	12,60%	14,28%	10,24%	6,05%	9,85%	8,12%	6,47%	7,45%	2,37%	0,13%	
Repasso:	70.769,18	147.755,09	122.747,13	139.115,84	99.716,42	58.898,74	95.908,33	79.049,72	63.034,48	72.586,85	23.104,99	1.313,23	
Contrapartida:	59.910,36	125.083,58	103.912,83	117.769,94	84.415,94	49.861,32	81.192,17	66.920,36	53.362,47	61.449,14	19.559,76	1.111,73	
Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Investimento:</b>	<b>130.679,54</b>	<b>272.838,67</b>	<b>226.659,96</b>	<b>256.885,78</b>	<b>184.132,36</b>	<b>108.760,06</b>	<b>177.100,50</b>	<b>145.970,08</b>	<b>116.396,95</b>	<b>134.035,99</b>	<b>42.664,75</b>	<b>2.424,96</b>	
Acumulado:	%												
	7,27%	22,44%	35,04%	49,32%	59,56%	65,61%	75,45%	83,57%	90,04%	97,49%	99,87%	100,00%	
	Repasso:	70.769,18	218.524,27	341.271,40	480.387,24	580.103,66	639.002,40	734.910,73	813.960,45	876.994,93	949.581,78	972.686,77	974.000,00
	Contrapartida:	59.910,36	184.993,94	288.906,77	406.676,71	491.092,65	540.953,97	622.146,14	689.066,50	742.428,97	803.878,11	823.437,87	824.549,60
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Investimento:</b>	<b>130.679,54</b>	<b>403.518,21</b>	<b>630.178,17</b>	<b>887.063,95</b>	<b>1.071.196,31</b>	<b>1.179.956,37</b>	<b>1.357.056,87</b>	<b>1.503.026,95</b>	<b>1.619.423,90</b>	<b>1.753.459,89</b>	<b>1.796.124,64</b>	<b>1.798.549,60</b>	
Administração Local:													

PIRATININGA/SP

Local

sexta-feira, 6 de março de 2026

Data

OTAVIO CABRAL DA SILVA:40894599828  
Assinado de forma digital por OTAVIO CABRAL DA SILVA:40894599828  
Dados: 2026.03.23 14:16:49 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: OTAVIO CABRAL DA SILVA

CREA/CAU: 5069966987

ART/RRT: 2620260402759