



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	09032025-079	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAT	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27
1.	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA D	1.866.786,77	% Período:	8,28%	15,28%	12,92%	14,44%	10,22%	5,95%	9,77%	6,72%	6,63%	7,32%	2,34%	0,13%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.820,66	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO/RETIRADA	125.838,26	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO	285.200,13	% Período:		100,00%										
1.4.	ESTRUTURA	241.257,41	% Período:			100,00%									
1.5.	COBERTURA	113.209,18	% Período:				100,00%								
1.6.	PAREDES E PAINÉIS	156.412,92	% Período:				100,00%								
1.7.	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	190.731,72	% Período:					100,00%							
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	110.999,03	% Período:						100,00%						
1.9.	ESQUADRIAS	182.459,02	% Período:							100,00%					
1.10.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	125.360,03	% Período:								100,00%				
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	104.541,18	% Período:									100,00%			
1.12.	BANCADAS	19.184,69	% Período:									100,00%			
1.13.	PINTURA	136.675,60	% Período:										100,00%		
1.14.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.496,91	% Período:												100,00%
1.15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	43.600,03	% Período:											100,00%	
Total: R\$ 1.866.786,77			%:	8,28%	15,28%	12,92%	14,44%	10,22%	5,95%	9,77%	6,72%	6,63%	7,32%	2,34%	0,13%
Período:	Repasso:	82.019,19		151.248,19	127.944,36	142.986,81	101.149,42	58.865,34	96.762,22	66.481,31	65.614,67	72.482,22	23.122,10	1.324,17	
	Contrapartida:	72.639,73		133.951,94	113.313,05	126.635,29	89.582,30	52.133,69	85.696,80	58.878,72	58.111,20	64.193,38	20.477,93	1.172,74	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	154.658,92		285.200,13	241.257,41	269.622,10	190.731,72	110.999,03	182.459,02	125.360,03	123.725,87	136.675,60	43.600,03	2.496,91	
	%:	8,28%		23,56%	36,49%	50,93%	61,15%	67,09%	76,87%	83,58%	90,21%	97,53%	99,87%	100,00%	
Acumulado:	Repasso:	82.019,19		233.267,38	361.211,74	504.198,55	605.347,97	664.213,31	760.975,53	827.456,84	893.071,51	965.553,73	988.675,83	990.000,00	
	Contrapartida:	72.639,73		206.591,67	319.904,72	446.540,01	536.122,31	588.256,00	673.952,80	732.831,52	790.942,72	855.136,10	875.614,03	876.786,77	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	154.658,92		439.859,05	681.116,46	950.738,56	1.141.470,28	1.252.469,31	1.434.928,33	1.560.288,36	1.684.014,23	1.820.689,83	1.864.289,86	1.866.786,77	
	Administração Local:														

PIRATININGA/SP

Local

sexta-feira, 4 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: OTAVIO CABRAL DA SILVA

CREA/CAU: 5069966987

ART/RRT: 2620262986780