



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAT	REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANHEIRO DO ESTÁDIOMUN	ETAPA 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	REFORMA DA ARQUIBANCADA E BANH	312.036,32	% Período:	5,13%	13,15%	12,53%	16,10%	6,81%	46,28%						
1.1.	CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS	179.743,92	% Período:	6,69%	22,82%	21,74%	27,95%	11,83%	8,97%						
1.2.	REFORMA DAS ARQUIBANCADAS	132.292,40	% Período:	3,01%					96,99%						
Total: R\$ 312.036,32			%:	5,13%	13,15%	12,53%	16,10%	6,81%	46,28%						
Período:	Repass:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			16.005,71	41.018,67	39.084,39	50.241,40	21.263,23	144.422,92						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			16.005,71	41.018,67	39.084,39	50.241,40	21.263,23	144.422,92						
Acumulado:	%:			5,13%	18,27%	30,80%	46,90%	53,72%	100,00%						
	Repass:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			16.005,71	57.024,38	96.108,77	146.350,17	167.613,40	312.036,32						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			16.005,71	57.024,38	96.108,77	146.350,17	167.613,40	312.036,32						
Administração Local:															

PIRATININGA/SP
Local

sexta-feira, 25 de julho de 2025
Data

OTAVIO CABRAL DA SILVA:40894599828
Assinado de forma digital por OTAVIO CABRAL DA SILVA:40894599828
Dados: 2025.12.17 13:27:52 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: OTAVIO CABRAL DA SILVA
CREA/CAU: 5069966987
ART/RRT: