



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPSI

LOCAL: RUA GERÔNIMO DE SOUZA SANTOS, Nº 20

BAIRRO: VILA TRONCOSO

CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 641,90	0,20%	R\$ 641,90	R\$ 641,90		R\$ 641,90		R\$ 641,90
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.761,22	1,78%	R\$ 5.761,22	R\$ 5.761,22		R\$ 5.761,22		R\$ 5.761,22
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 4.631,97	1,43%	R\$ 4.631,97	R\$ 4.631,97	R\$ -	R\$ 4.631,97		R\$ 4.631,97
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 9.577,45	2,96%	R\$ 5.746,47	R\$ 5.746,47	R\$ 3.830,98	R\$ 9.577,45		R\$ 9.577,45
				60,00%	60,00%	40,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5	COBERTURA	R\$ 17.599,74	5,44%	R\$ 3.519,95	R\$ 3.519,95	R\$ 14.079,79	R\$ 17.599,74		R\$ 17.599,74
				20,00%	20,00%	80,00%	100,00%	0,00%	100,00%
6	ALVENARIA	R\$ 4.534,07	1,40%	R\$ 453,41	R\$ 453,41	R\$ 4.080,66	R\$ 4.534,07		R\$ 4.534,07
				10,00%	10,00%	90,00%	100,00%	0,00%	100,00%
7	PISOS	R\$ 7.341,08	2,27%	R\$ 7.341,08	R\$ 7.341,08		R\$ 7.341,08		R\$ 7.341,08
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 11.044,30	3,41%		R\$ -	R\$ 11.044,30	R\$ 11.044,30		R\$ 11.044,30
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
9	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 2.668,81	0,82%		R\$ -	R\$ 2.668,81	R\$ 2.668,81		R\$ 2.668,81
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	R\$ 1.608,81	0,50%	R\$ 804,41	R\$ 804,41	R\$ 804,41	R\$ 1.608,81		R\$ 1.608,81
				50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO	R\$ 5.239,87	1,62%	R\$ 5.239,87	R\$ 5.239,87		R\$ 5.239,87		R\$ 5.239,87
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.405,82	0,74%		R\$ -	R\$ 2.405,82	R\$ 2.405,82		R\$ 2.405,82
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
13	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 58.174,98	17,97%		R\$ -	R\$ 46.539,98	R\$ 46.539,98	R\$ 11.635,00	R\$ 58.174,98
				0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	20,00%	100,00%
14	PINTURA	R\$ 106.152,72	32,80%		R\$ -	R\$ 10.615,27	R\$ 10.615,27	R\$ 95.537,45	R\$ 106.152,72
				0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	90,00%	100,00%
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 10.401,49	3,21%		R\$ -		R\$ -	R\$ 10.401,49	R\$ 10.401,49
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 20.302,65	6,27%		R\$ -		R\$ -	R\$ 20.302,65	R\$ 20.302,65
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
17	ÁREA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA	R\$ 10.201,49	3,15%	R\$ 10.201,49	R\$ 10.201,49		R\$ 10.201,49		R\$ 10.201,49
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
18	PASSEIO COBERTO (ACESSO DOS BLOCOS PRINCIPAIS AO BLOCO	R\$ 45.377,34	14,02%	R\$ 31.764,14	R\$ 31.764,14	R\$ 13.613,20	R\$ 45.377,34		R\$ 45.377,34
				70,00%	70,00%	30,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 323.665,71	100,00%	R\$ 76.105,90	R\$ 76.105,90	R\$ 109.683,23	R\$ 185.789,13	R\$ 137.876,58	R\$ 323.665,71
				23,51%	23,51%	33,89%	57,40%	42,60%	100,00%

(Trezentos e Vinte e Três Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

Fontes: SINAPI dez/2025, Boletim CDHU 199 (set/2025)

Birigui, 13 de janeiro de 2026.

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP

Engª GABRIELA R. S. CARDOSO
Diretora de Obras

ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras

ROQUE HAROLDO BOMFIM
Secretária de Saúde