



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA DO PISO E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO CENTRO DIA DO IDOSO

LOCAL: AVENIDA VITÓRIA RÉGIA, Nº 2230

BAIRRO: SÃO BRÁS

CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 827,95	0,53%	R\$ 827,95	R\$ 827,95		R\$ 827,95		R\$ 827,95
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 625,10	0,40%	R\$ 625,10	R\$ 625,10		R\$ 625,10		R\$ 625,10
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 8.419,64	5,43%	R\$ 8.419,64	R\$ 8.419,64		R\$ 8.419,64		R\$ 8.419,64
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 10.478,54	6,76%	R\$ 10.478,54	R\$ 10.478,54		R\$ 10.478,54		R\$ 10.478,54
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.4	COBERTURA	R\$ 14.198,97	9,16%	R\$ 14.198,97	R\$ 14.198,97		R\$ 14.198,97		R\$ 14.198,97
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.5	ALVENARIA	R\$ 6.728,31	4,34%	R\$ 2.018,49	R\$ 2.018,49	R\$ 4.709,82	R\$ 6.728,31		R\$ 6.728,31
				30,00%	30,00%	70,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.6	PISOS	R\$ 3.416,10	2,20%	R\$ 3.416,10	R\$ 3.416,10		R\$ 3.416,10		R\$ 3.416,10
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.7	REVESTIMENTOS DE TETO	R\$ 361,41	0,23%		R\$ -	R\$ 361,41	R\$ 361,41		R\$ 361,41
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.8	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 11.205,70	7,23%		R\$ -	R\$ 11.205,70	R\$ 11.205,70		R\$ 11.205,70
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.9	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 2.738,43	1,77%		R\$ -	R\$ 2.738,43	R\$ 2.738,43		R\$ 2.738,43
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	R\$ 7.283,02	4,70%		R\$ -	R\$ 7.283,02	R\$ 7.283,02		R\$ 7.283,02
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO	R\$ 4.635,82	2,99%	R\$ 3.708,65	R\$ 3.708,65	R\$ 927,16	R\$ 4.635,82		R\$ 4.635,82
				80,00%	80,00%	20,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.629,36	1,05%		R\$ -	R\$ 1.303,49	R\$ 1.303,49	R\$ 325,87	R\$ 1.629,36
				0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	20,00%	100,00%
2.13	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 16.898,13	10,90%		R\$ -		R\$ -	R\$ 16.898,13	R\$ 16.898,13
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
2.14	PINTURA	R\$ 4.957,34	3,20%		R\$ -		R\$ -	R\$ 4.957,34	R\$ 4.957,34
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
2.15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 5.546,07	3,58%		R\$ -		R\$ -	R\$ 5.546,07	R\$ 5.546,07
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
2.16	ACESSIBILIDADE	R\$ 2.648,28	1,71%		R\$ -		R\$ -	R\$ 2.648,28	R\$ 2.648,28
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 8.131,79	5,25%	R\$ 8.131,79	R\$ 8.131,79		R\$ 8.131,79		R\$ 8.131,79
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3.2	PISOS	R\$ 5.221,99	3,37%	R\$ 5.221,99	R\$ 5.221,99		R\$ 5.221,99		R\$ 5.221,99
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3.3	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 35.314,81	22,79%		R\$ -	R\$ 24.720,37	R\$ 24.720,37	R\$ 10.594,44	R\$ 35.314,81
				0,00%	0,00%	70,00%	70,00%	30,00%	100,00%
3.4	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 2.647,27	1,71%		R\$ -		R\$ -	R\$ 2.647,27	R\$ 2.647,27
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.043,87	0,67%		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.043,87	R\$ 1.043,87
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 154.957,90	100,00%	R\$ 57.047,22	R\$ 57.047,22	R\$ 53.249,40	R\$ 110.296,62	R\$ 44.661,28	R\$ 154.957,90
				36,81%	36,81%	34,36%	71,18%	28,82%	100,00%

(Cento e Cinquenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa Centavos)

Fontes: SINAPI mar/2026, Boletim CDHU 201 (abr/2026) e FDE 04/2026 c/ desonerações

Birigui, 06 de maio de 2026.

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP

Engª GABRIELA R. S. CARDOSO
Diretora de Obras

ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras

SÔNIA REGINA ALBANI
Secretária de Assistência Social