



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História da Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS - VILA SÃO JORGE

SERVIÇOS	1ª ETAPA (ÚNICA)						TOTAL
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100,00%
	R\$ 6.646,68						R\$ 6.646,68
SARJETAS	40,00%	60,00%					100,00%
	R\$ 16.765,03	R\$ 25.147,54					R\$ 41.912,57
PAVIMENTAÇÃO			35,00%	35,00%	30,00%		100,00%
			R\$ 159.668,80	R\$ 159.668,80	R\$ 136.858,97		R\$ 456.196,56
ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO						100,00%	100,00%
						R\$ 10.356,06	R\$ 10.356,06
SERVIÇOS COMPLEMENTARES						100,00%	100,00%
						R\$ 420,75	R\$ 420,75
TOTAL POR MÊS	R\$ 23.411,71	R\$ 25.147,54	R\$ 159.668,80	R\$ 159.668,80	R\$ 136.858,97	R\$ 10.776,81	R\$ 515.532,62