



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade  
Secretaria de Serviços Públicos

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

### REURBANIZAÇÃO DA LINHA AMARELA - ETAPA 3 (REMODELAÇÃO DE ACESSOS VIÁRIOS)

SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	30,51%	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	100,00%
	R\$ 37.746,29	10.746,44	10.746,44	10.746,44	10.746,44	10.746,44	10.746,44	10.746,44	10.746,44	R\$ 123.717,78
<b>RUA BENJAMIN CONSTANT (ENTRE RUA XV DE NOVEMBRO E RUA IPIRANGA)</b>										
2.0 GUIAS E SARJETAS	70,00%	30,00%								100,00%
	R\$ 20.172,80	R\$ 8.645,48								R\$ 28.818,28
3.0 PAVIMENTAÇÃO		30,00%	70,00%							100,00%
		R\$ 277.209,09	R\$ 646.821,22							R\$ 924.030,31
4.0 CALÇADAS / ACESSIBILIDADE / SINALIZAÇÃO		80,00%	20,00%							100,00%
		R\$ 50.900,09	12.725,02							R\$ 63.625,12
5.0 SISTEMA DE DRENAGEM	75,00%	25,00%								100,00%
	R\$ 263.908,07	87.969,36								R\$ 351.877,43
<b>FAIXA ADICIONAL AV. MARTINS FONTES (RETORNO E ACESSO RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAIS)</b>										
6.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				85,00%	15,00%					100,00%
				R\$ 246.794,13	R\$ 43.551,91					R\$ 290.346,04
7.0 GUIAS E SARJETAS				30,00%	70,00%					100,00%
				16.140,62	R\$ 37.661,45					R\$ 53.802,08
8.0 PAVIMENTAÇÃO					75,00%	25,00%				100,00%
					R\$ 360.784,17	120.261,39				R\$ 481.045,56
9.0 PISOS / PAISAGISMO / SINALIZAÇÕES					80,00%	20,00%				100,00%
					78.052,37	19.513,09				R\$ 97.565,47
10.0 SISTEMA DE DRENAGEM				75,00%	25,00%					100,00%
				R\$ 149.647,80	49.882,60					R\$ 199.530,39
<b>RETORNO / ACESSO 1 - BARREIROS / RODOVIA IMIGRANTES</b>										
11.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							90,00%	10,00%		100,00%
							R\$ 34.223,88	R\$ 3.802,65		R\$ 38.026,54
12.0 GUIAS E SARJETAS							60,00%	40,00%		100,00%
							8.528,33	R\$ 5.685,55		R\$ 14.213,88
13.0 PAVIMENTAÇÃO								70,00%	30,00%	100,00%
								R\$ 139.085,09	59.607,90	R\$ 198.692,99
14.0 PISOS / PAISAGISMO / SINALIZAÇÕES								90,00%	10,00%	100,00%
								50.398,19	5.599,80	R\$ 55.997,99
15.0 SISTEMA DE DRENAGEM								100,00%		100,00%
								3.842,14		R\$ 3.842,14
<b>RETORNO / ACESSO 2 - RODOVIA IMIGRANTES / CENTRO</b>										
16.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							90,00%	10,00%		100,00%
							R\$ 74.847,62	R\$ 8.316,40		R\$ 83.164,02
17.0 GUIAS E SARJETAS							60,00%	40,00%		100,00%
							17.567,44	R\$ 11.711,63		R\$ 29.279,07
18.0 PAVIMENTAÇÃO								70,00%	30,00%	100,00%
								R\$ 568.337,40	243.573,17	R\$ 811.910,58
19.0 PISOS / PAISAGISMO / SINALIZAÇÕES								90,00%	10,00%	100,00%
								77.341,43	8.593,49	R\$ 85.934,93
20.0 SISTEMA DE DRENAGEM								100,00%		100,00%
								7.713,64		R\$ 7.713,64
<b>TOTAL NO PERÍODO (SERVIÇOS)</b>	R\$ 321.827,16	R\$ 435.470,46	R\$ 670.292,68	R\$ 423.328,99	R\$ 580.678,94	R\$ 150.520,92	R\$ 145.913,71	R\$ 886.980,57	R\$ 328.120,80	R\$ 3.943.134,22
	8,16%	11,04%	17,00%	10,74%	14,73%	3,82%	3,70%	22,49%	8,32%	100,00%
<b>TOTAL ACUMULADO (SERVIÇOS)</b>	R\$ 321.827,16	R\$ 757.297,61	R\$ 1.427.590,29	R\$ 1.850.919,28	R\$ 2.431.598,23	R\$ 2.582.119,15	R\$ 2.728.032,85	R\$ 3.615.013,42	R\$ 3.943.134,22	
	8,16%	19,21%	36,20%	46,94%	61,67%	65,48%	69,18%	91,68%	100,00%	
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>	9,113%	9,113%	9,113%	9,113%	9,113%	9,113%	9,113%	9,113%	9,113%	
	R\$ 29.329,15	R\$ 39.685,83	R\$ 61.085,94	R\$ 38.579,34	R\$ 52.919,15	R\$ 13.717,46	R\$ 13.297,59	R\$ 80.833,40	R\$ 29.902,71	R\$ 359.350,56