



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

<i>Objeto:</i>		Reforma e Construção na Praça dos Ambientalistas do Município de São Vicente/SP						
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	15,59%	14,07%	14,07%	14,07%	14,07%	28,12%	100,00%
		R\$ 10.970,87	R\$ 9.899,93	R\$ 9.899,93	R\$ 9.899,93	R\$ 9.899,93	R\$ 19.787,28	R\$ 70.357,85
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%						100,00%
		R\$ 70.095,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.095,80
3.0	GUIAS E SARJETAS		50,00%	50,00%				100,00%
		R\$ -	R\$ 27.593,25	R\$ 27.594,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.187,76
4.0	CALÇADAS E CANTEIROS				50,00%	50,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.520,20	R\$ 116.522,71	R\$ -	R\$ 233.042,91
5.0	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					100,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.899,43	R\$ -	R\$ 1.899,43
6.0	PISOS						100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.678,20	R\$ 192.678,20
7.0	PLAYGROUND						100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 492.031,51	R\$ 492.031,51
TOTAL		R\$ 81.066,67	R\$ 37.493,17	R\$ 37.494,44	R\$ 126.420,12	R\$ 128.322,07	R\$ 704.496,99	R\$ 1.115.293,46