



### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| Objeto:      |                                  | PARQUE DA GENTE – PL 2 – UNIDADE MARECHAL JUAREZ TÁVORA |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                         |
|--------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ITEM         | SERVIÇOS                         | MÊS 1   | MÊS 2                 | MÊS 3                 | MÊS 4                   | MÊS 5                 | MÊS 6                 | MÊS 7                 | MÊS 8                 | MÊS 9                 | MÊS 10                | MÊS 11                | MÊS 12                | TOTAL                   |
| 1.0          | SERVIÇOS PRELIMINARES            | 77,92%  | 2,01%                 | 2,01%                 | 2,01%                   | 2,01%                 | 2,01%                 | 2,01%                 | 2,01%                 | 2,01%                 | 2,01%                 | 2,01%                 | 2,01%                 | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ 94.161,50   | R\$ 2.425,84          | R\$ 2.425,84          | R\$ 2.425,84            | R\$ 2.425,84          | R\$ 2.425,84          | R\$ 2.425,84          | R\$ 2.425,84          | R\$ 2.425,84          | R\$ 2.425,84          | R\$ 2.425,84          | R\$ 2.425,84          | R\$ 2.425,84            |
| 2.0          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA      | 8,33%   | 8,33%                 | 8,33%                 | 8,33%                   | 8,33%                 | 8,33%                 | 8,33%                 | 8,33%                 | 8,33%                 | 8,33%                 | 8,33%                 | 8,33%                 | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ 26.265,60   | R\$ 26.265,60         | R\$ 26.265,60         | R\$ 26.265,60           | R\$ 26.265,60         | R\$ 26.265,60         | R\$ 26.265,60         | R\$ 26.265,60         | R\$ 26.265,60         | R\$ 26.265,60         | R\$ 26.265,60         | R\$ 26.265,60         | R\$ 26.265,60           |
| 3.0          | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS           | 100,00%   |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ 713.869,72  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 4.0          | ESPLANADA – ESPORTES             |   | 50,00%                | 50,00%                |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ 372.505,79        | R\$ 372.505,79        | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 5.0          | CIDADE DE TRÂNSITO               |   |                       |                       | 100,00%                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   |                       | R\$ -                 | R\$ 42.146,42           | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 6.0          | PLAYGROUND                       |   |                       | 100,00%               |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 88.420,74           | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 7.0          | ACADEMIA                         |   |                       | 100,00%               |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 489.825,58          | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 8.0          | QUADRA DE AREIA                  |   |                       |                       |                         | 100,00%               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ 173.591,59        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 9.0          | DRENAGEM DA QUADRA DE AREIA      |   |                       | 100,00%               |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ 77.521,70         | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 10.0         | ESPLANADA                        |   |                       |                       |                         | 100,00%               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ 419.692,30        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 11.0         | RAMPA NÁUTICA – ESPLANADA        |   |                       |                       |                         |                       |                       | 100,00%               |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 30.829,85         | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 12.0         | PRAÇA PET                        |   |                       |                       |                         |                       |                       | 100,00%               |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 184.879,08        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 13.0         | SALA DE AULA A CÉU ABERTO        |   |                       |                       |                         |                       |                       | 100,00%               |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 179.890,43        |                       |                       | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 14.0         | REDÁRIO                          |   |                       |                       |                         |                       |                       |                       | 100,00%               |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 25.750,28         |                       |                       | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 15.0         | CICLOVIA PARA CRIANÇAS           |   |                       |                       |                         |                       |                       |                       | 100,00%               |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 117.033,34        |                       | R\$ -                 |                       |                       | R\$ -                   |
| 16.0         | REFÚGIO CLIMÁTICO                |   |                       |                       |                         |                       |                       |                       | 100,00%               |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 72.071,94         |                       | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 17.0         | ÁREA DE RECICLAGEM               |   |                       |                       |                         |                       |                       |                       | 100,00%               |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 37.559,21         |                       | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 18.0         | EDIFICAÇÃO COMPORTA              |   |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       | 100,00%               |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 58.067,82         |                       | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 19.0         | CALÇADA                          |   |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       | 50,00%                | 50,00%                |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 335.752,35        | R\$ 335.752,35        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 20.0         | PAVIMENTAÇÃO                     |   |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%               |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 391.281,01        | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 21.0         | JARDIM                           |   |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%               | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 182.986,93        | R\$ -                   |
| 22.0         | SISTEMA DE DRENAGEM              |   | 100,00%               |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ 83.661,88         | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 23.0         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO |   |                       | 50,00%                | 50,00%                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 433.161,08          | R\$ 433.161,08        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| 24.0         | PODOTÁTIL                        |   |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 80.122,59           |
| 25.0         | PÓRTICOS 1, 2 E 3                |   |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 376.882,48          |
| 26.0         | PONTO DE ÁGUA                    |   |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 50,00%                | 50,00%                | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 3.984,50          | R\$ 3.984,50            |
| 27.0         | CAMPO DE FUTEBOL                 |   |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 5.694,66            |
| 28.0         | LIMPEZA FINAL                    |   |                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%                 |
|              |                                  | R\$ -   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 102.875,88          |
| <b>TOTAL</b> |                                  | <b>R\$ 834.296,82</b>                                   | <b>R\$ 484.859,11</b> | <b>R\$ 401.197,23</b> | <b>R\$ 1.082.245,26</b> | <b>R\$ 712.965,81</b> | <b>R\$ 448.383,74</b> | <b>R\$ 424.290,80</b> | <b>R\$ 281.106,21</b> | <b>R\$ 422.511,61</b> | <b>R\$ 364.443,79</b> | <b>R\$ 423.956,95</b> | <b>R\$ 781.238,48</b> | <b>R\$ 6.661.495,80</b> |