



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto:														
PARQUE DA GENTE – PL 1 – UNIDADE DR. EDUARDO DIAS COELHO														
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	77,92%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	100,00%
		R\$ 94.163,00	R\$ 2.425,70	R\$ 2.425,70	R\$ 2.425,70	R\$ 2.425,70	R\$ 2.425,70	R\$ 2.425,70	R\$ 2.425,70	R\$ 2.425,70	R\$ 2.425,70	R\$ 2.425,70	R\$ 2.425,70	R\$ 120.845,74
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		R\$ 23.903,04	R\$ 23.903,04	R\$ 23.903,04	R\$ 23.903,04	R\$ 23.903,04	R\$ 23.903,04	R\$ 23.903,04	R\$ 23.903,04	R\$ 23.903,04	R\$ 23.903,04	R\$ 23.903,04	R\$ 23.903,04	R\$ 286.836,45
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%												100,00%
		R\$ 587.180,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 587.180,40
4.0	PLAZA – POLIESPORTIVA		50,00%	50,00%										100,00%
		R\$ -	R\$ 283.590,52	R\$ 283.590,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 567.181,03
5.0	PRAÇA MULTIUSO				100,00%									100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.382,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.382,82
6.0	CICLOVIA PARA CRIANÇAS				100,00%									100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.239,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.239,41
7.0	ACADEMIA				100,00%									100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 490.022,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 490.022,62
8.0	QUADRA DE AREIA					100,00%								100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363.217,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363.217,55
9.0	DRENAGEM DA QUADRA DE AREIA					100,00%								100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.001,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.001,70
10.0	ESPLANADA						100,00%							100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.263,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.263,27
11.0	RAMPA NÁUTICA – ESPLANADA							100,00%						100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.143,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.143,48
12.0	PRAÇA PET							100,00%						100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.407,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.407,98
13.0	PLAYGROUND							100,00%						100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.508,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.508,99
14.0	SALA DE AULA A CÉU ABERTO								100,00%					100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.166,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.166,56
15.0	ESPAÇO PARA PIQUENIQUE								100,00%					100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.950,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.950,89
16.0	REDÁRIO									100,00%				100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.466,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.466,85
17.0	CICLOVIA PARA CRIANÇAS									100,00%				100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.423,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.423,58
18.0	REFÚGIO CLIMÁTICO										100,00%			100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.598,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.598,59
19.0	CALÇADA									50,00%	50,00%			100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267.701,42	R\$ 267.701,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 535.402,84
20.0	PAVIMENTAÇÃO											100,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 474.251,54	R\$ -	R\$ 474.251,54
21.0	JARDIM												100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.608,03	R\$ 123.608,03
22.0	SISTEMA DE DRENAGEM (GUIA/SARJETA/SARJETÃO)		100,00%											100,00%
		R\$ -	R\$ 154.350,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.350,65
23.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO			50,00%	50,00%									100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 335.497,61	R\$ 335.497,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 670.995,22
24.0	PODOTÁTIL												100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.994,09	R\$ 56.994,09
25.0	PÓRTICO 1												100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.531,30	R\$ 125.531,30
26.0	PÓRTICO 2												100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.531,30	R\$ 125.531,30
27.0	PONTO DE ÁGUA												100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.958,00	R\$ 10.958,00
28.0	LIMPEZA DE OBRA												100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.310,64	R\$ 110.310,64
TOTAL		R\$ 705.246,44	R\$ 464.269,91	R\$ 309.919,26	R\$ 1.126.471,20	R\$ 800.045,60	R\$ 206.592,01	R\$ 329.389,19	R\$ 311.336,62	R\$ 398.628,75	R\$ 294.030,16	R\$ 500.580,28	R\$ 579.262,10	R\$ 6.028.771,52