



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| Objeto: | | PARQUE DA GENTE – CAMPO MÉXICO ROSSI | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ITEM | SERVIÇOS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 64,53% | 3,22% | 3,22% | 3,22% | 3,22% | 3,22% | 3,22% | 3,22% | 3,22% | 3,22% | 3,22% | 3,22% | 100,00% |
| | | R\$ 24.268,31 | R\$ 1.212,92 | R\$ 1.212,92 | R\$ 1.212,92 | R\$ 1.212,92 | R\$ 1.212,92 | R\$ 1.212,92 | R\$ 1.212,92 | R\$ 1.212,92 | R\$ 1.212,92 | R\$ 1.212,92 | R\$ 1.212,92 | R\$ 1.212,92 |
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | R\$ 18.879,97 | R\$ 18.879,97 | R\$ 18.879,97 | R\$ 18.879,97 | R\$ 18.879,97 | R\$ 18.879,97 | R\$ 18.879,97 | R\$ 18.879,97 | R\$ 18.879,97 | R\$ 18.879,97 | R\$ 18.879,97 | R\$ 18.879,97 | R\$ 18.879,97 |
| 3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | R\$ 112.686,23 | R\$ 112.686,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 225.372,45 |
| 4.0 | ENTORNO, SEGURANÇA E PISTA DE CAMINHADA | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 252.961,15 | R\$ 252.961,15 | R\$ 252.961,15 | R\$ 252.961,15 | R\$ 1.011.844,58 |
| 5.0 | ACADEMIA / QUADRA DE BASQUETE / PLAYGROUND | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 163.927,06 | R\$ 163.927,06 | R\$ 163.927,06 | R\$ 163.927,06 | R\$ 163.927,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 819.635,28 |
| 6.0 | CAMPO DE FUTEBOL/ARQUIBANCADA | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ 222.986,41 | R\$ 222.986,41 | R\$ 222.986,41 | R\$ 222.986,41 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 891.945,64 |
| 7.0 | DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ 63.808,91 | R\$ 63.808,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 127.617,81 |
| 8.0 | EDIFICAÇÃO DE APOIO | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 185.004,33 | R\$ 185.004,33 | R\$ - | R\$ - | R\$ 370.008,65 |
| 9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO | | | 33,33% | 33,33% | 33,34% | | | | | | | | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ 135.438,31 | R\$ 135.438,31 | R\$ 135.478,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 406.355,57 |
| 10.0 | PRAÇA EXISTENTE – PISO | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.392,90 | R\$ 62.392,90 | R\$ 124.785,80 |
| 11.0 | PRAÇA EXISTENTE – JARDIM | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 66.746,40 | R\$ 66.746,40 |
| 12.0 | PRAÇA EXISTENTE – GUIA E SARJETA | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.553,07 | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.553,07 |
| 13.0 | PRAÇA EXISTENTE – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO | | | | | | | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 38.905,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 38.905,16 |
| 14.0 | PRAÇA EXISTENTE – MURO CURVO(LOUSA)/ARQUIBANCADA CURVA | | | | | | | | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 53.522,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 53.522,04 |
| 15.0 | PRAÇA EXISTENTE – MOBILIÁRIO E PLAYGROUND | | | | | | | | | | 90,00% | | 10,00% | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33.780,94 | R\$ - | R\$ 3.753,44 | R\$ 37.534,38 |
| 16.0 | PRAÇA EXISTENTE – PINTURA DE PISO | | | | | | | | | | | 100,00% | | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 82.316,56 | R\$ - | R\$ 82.316,56 |
| 17.0 | PÓRTICO | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 125.627,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ 125.627,49 |
| 18.0 | LIMPEZA FINAL | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 110.917,50 | R\$ 110.917,50 |
| TOTAL | | R\$ 155.834,51 | R\$ 196.588,02 | R\$ 442.326,52 | R\$ 542.444,67 | R\$ 542.485,31 | R\$ 407.006,36 | R\$ 184.019,95 | R\$ 369.024,27 | R\$ 550.485,56 | R\$ 447.015,54 | R\$ 417.763,50 | R\$ 516.864,28 | R\$ 4.771.858,48 |