



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

**Obra de Infraestrutura na Via Marginal à Rodovia dos Imigrantes na Vila Margarida**

**"Pistinha"**

| SERVIÇOS   | MÊS 1          | MÊS 2          | MÊS 3          | MÊS 4            | MÊS 5            | MÊS 6            | TOTAL            |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES                                | 100,00%        |                |                |                  |                  |                  | 100,00%          |
|  | R\$ 30.047,05  |                |                |                  |                  |                  | R\$ 30.047,05    |
| 2.0 GUIAS E SARJETAS                                     | 30,00%         | 25,00%         | 25,00%         | 20,00%           |                  |                  | 100,00%          |
|  | R\$ 62.974,51  | R\$ 52.478,76  | R\$ 52.478,76  | R\$ 41.983,01    |                  |                  | R\$ 209.915,03   |
| 3.0 PAVIMENTAÇÃO   |                | 20,00%         | 30,00%         | 30,00%           | 20,00%           |                  | 100,00%          |
|  |                | R\$ 235.476,03 | R\$ 353.214,04 | R\$ 353.214,04   | R\$ 235.476,03   |                  | R\$ 1.177.380,15 |
| 4.0 PASSEIOS / CALÇADAS / PAISAGISMO                     |                |                | 25,00%         | 25,00%           | 25,00%           | 25,00%           | 100,00%          |
|  |                |                | R\$ 108.642,48 | R\$ 108.642,48   | R\$ 108.642,48   | R\$ 108.642,48   | R\$ 434.569,92   |
| 5.0 DRENAGEM (REFORMA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE) | 40,00%         | 60,00%         |                |                  |                  |                  | 100,00%          |
|  | R\$ 20.601,40  | R\$ 30.902,10  |                |                  |                  |                  | R\$ 51.503,50    |
| 6.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   |                |                |                |                  | 50,00%           | 50,00%           | 100,00%          |
|  |                |                |                |                  | R\$ 12.311,97    | R\$ 12.311,97    | R\$ 24.623,94    |
| TOTAL POR PERÍODO  | R\$ 113.622,96 | R\$ 318.856,88 | R\$ 514.335,28 | R\$ 503.839,53   | R\$ 356.430,48   | R\$ 120.954,45   | R\$ 1.928.039,58 |
|  | 5,89%          | 16,54%         | 26,68%         | 26,13%           | 18,49%           | 6,27%            |                  |
| TOTAL ACUMULADO  | R\$ 113.622,96 | R\$ 432.479,84 | R\$ 946.815,12 | R\$ 1.450.654,65 | R\$ 1.807.085,13 | R\$ 1.928.039,58 |                  |
|  | 5,89%          | 22,43%         | 49,11%         | 75,24%           | 93,73%           | 100,00%          |                  |