



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

OBJETO: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA, ESTACIONAMENTO E ACESSO

LOCAL: RUA GENARAL OSÓRIO S/N - ASSIS

DATA: OUTUBRO 2025

ITEM	SERVIÇOS	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		TOTAIS	
		%		%		%		%		%		%		%	
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS CIVIS														
1.1	Preliminares	100,00%	1.941,13	0,00%											1.941,13
1.2	Estrutura (vigas intermediárias e suporte com ganchos)	17,31%	817,35	82,69%	3.904,67										4.722,02
1.3	Piso Interno	0,00%		100,00%	947,49										947,49
1.4	Fechamento e casa de máquina	49,19%	2.709,29	50,81%	2.798,15										5.507,44
1.5	Instalações Elétricas	63,35%	2.035,44	36,65%	1.177,50										3.212,94
1.6	Pintura	0,00%		100,00%	2.854,67										2.854,67
2	SERVIÇOS EXTERNOS RAMPA ACESSO E ESTACIONAMENTO														
2.1	Preliminares	100,00%	1.473,24	0,00%											1.473,24
2.2	Calçada/rampa	42,81%	5.030,59	57,19%	6.719,30										11.749,89
2.3	Estacionamento - vaga acessível e idoso	33,53%	3.592,11	66,47%	7.119,69										10.711,80
2.4	Corrimãos e elementos metálicos	61,88%	9.557,90	38,12%	5.888,20										15.446,10
2.5	Pintura	0,00%		100,00%	475,23										475,23
TOTAIS		46,00%	27.157,05	54,00%	31.884,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	59.041,96

RUI CESAR SPERA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - SP 0601659706