



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS CDA 1 E 2

LOCAL: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE ASSIS - CDA 1 E 2

DATA: JULHO 2026

ITEM	SERVIÇOS	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês			
		%		%		%		%		%		%		%	TOTAIS
1	MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	38,53%	4.999,23	12,29%	1.595,13	12,29%	1.595,13	12,29%	1.595,13	12,29%	1.595,13	12,29%	1.595,13	100,00%	12.974,88
2	PRELIMINARES														
2.1	CDA 1	100,00%	3.520,19	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	3.520,19
2.2	CDA 2	0,00%		50,00%	24.635,98	50,00%	24.635,99	0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	49.271,97
3	GUIAS E SARJETAS														
3.1	CDA1	100,00%	140.579,06	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	140.579,06
3.2	CDA2	0,00%		50,00%	365.883,52	50,00%	365.883,53	0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	731.767,05
4	PAVIMENTAÇÃO														
4.1	Base de pavimento														
4.1.1	CDA 1	100,00%	511.879,04	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	511.879,04
4.1.2	CDA 2	0,00%		33,33%	960.350,28	33,33%	960.350,28	33,33%	960.350,29	0,00%		0,00%		100,00%	2.881.050,85
4.2	Pavimentação asfáltica														
4.2.1	CDA 1	100,00%	1.030.903,64	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	1.030.903,64
4.2.2	CDA 2	0,00%		20,00%	1.161.652,36	20,00%	1.161.652,36	20,00%	1.161.652,37	20,00%	1.161.652,37	20,00%	1.161.652,37	100,00%	5.808.261,83
5	CONTROLE TECNOLÓGICO														
5.1	CDA 1	100,00%	7.435,60	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	7.435,60
5.2	CDA 2	0,00%		20,00%	7.138,17	20,00%	7.138,17	20,00%	7.138,18	20,00%	7.138,18	20,00%	7.138,18	100,00%	35.690,88
TOTAIS		15,15%	1.699.316,76	22,48%	2.521.255,44	22,48%	2.521.255,46	19,00%	2.130.735,97	10,44%	1.170.385,68	10,44%	1.170.385,68	100%	11.213.334,99

RUI CESAR SPERA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - SP 0601659706