

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA - REFORMA E ADEQUAÇÃO E APLIAÇÃO DA ESF COHAB

RESP. TÉCNICO - LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES

REFERENCIA - CDHU - 194

ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESF COHAB									
1.1	RETIRADA E DEMOLIÇÃO	R\$ 8.391,93	CONTRATO	R\$ 8.391,93					
		100%		100,00%					
1.2	ALVENARIA	R\$ 25.964,32	CONTRATO	R\$ 18.175,02	R\$ 7.789,30				
		100%		70,00%	30,00%				
1.3	ESTRUTURA	R\$ 1.774,02	CONTRATO		R\$ 1.774,02				
		100%		0,00%	100,00%				
1.4	PISO	R\$ 60.387,62	CONTRATO	R\$ -	R\$ 12.077,52	R\$ 48.310,10			
		100%		0,00%	20,00%	80,00%			
1.5	ESQUADRIAS	R\$ 15.756,67	CONTRATO	R\$ -	R\$ 15.756,67				
		100%		0,00%	100,00%				
1.6	FORRO	R\$ 17.678,54	CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.678,54	
		100%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
1.7	PINTURA	R\$ 40.868,13	CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.868,13
		100%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 34.326,85	CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.894,16	R\$ 3.432,68	
		100%		0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	
1.9	ACESSORIOS	R\$ 5.083,73	CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.083,73
		100%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 15.073,06	CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.073,06	
		100%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
2 - AMPLIAÇÃO DA ESF COHAB									
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.274,36	CONTRATO	R\$ 1.274,36					
		100%		100,00%					
2.2	FUNDAÇÃO	R\$ 5.622,13	CONTRATO	R\$ 5.622,13					
		100%		100,00%					
2.3	ESTRUTURA	R\$ 4.535,65	CONTRATO	R\$ 4.535,65					
		100%		100,00%					
2.4	ALVENARIA	R\$ 18.200,56	CONTRATO	R\$ 12.740,39	R\$ 5.460,17				
		100%		70,00%	30,00%				
2.5	PISO	R\$ 9.567,51	CONTRATO	R\$ 2.870,25	R\$ 6.697,26				
		100%		30,00%	70,00%				
2.6	ESQUADRIAS	R\$ 5.083,14	CONTRATO	R\$ -	R\$ 5.083,14				
		100%		0,00%	100,00%				
2.7	COBERTURA	R\$ 28.552,19	CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.710,44	R\$ 22.841,75		
		100%		0,00%	0,00%	20,00%	80,00%		
2.8	PINTURA	R\$ 11.331,65	CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.832,91	R\$ 8.498,73
		100%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA - REFORMA E ADEQUAÇÃO E APLIAÇÃO DA ESF COHAB
RESP. TÉCNICO - LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES

REFERENCIA - CDHU - 194

ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO:

2.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 4.588,36	CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.588,36	
		100%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
2.10	ACESSORIOS	R\$ 5.470,32	CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.470,32	
		100%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
2.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 3.221,06	CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.221,06	
		100%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	TOTAL GERAL	322.751,81							
		PORCENTAGEM MENSAL		16,61%	16,93%	16,74%	16,65%	16,20%	16,87%
		CUSTO MENSAL		R\$ 53.609,74	R\$ 54.638,08	R\$ 54.020,54	R\$ 53.735,92	R\$ 52.296,94	R\$ 54.450,60
		PORCENTAGEM ACUMULADA		16,61%	33,54%	50,28%	66,93%	83,13%	100,00%
		CUSTO ACUMULADO		R\$ 53.609,74	R\$ 108.247,81	R\$ 162.268,35	R\$ 216.004,27	R\$ 268.301,21	R\$ 322.751,81

Cafelândia, 27 de setembro de 2024.