



MUNICÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PISTA DE SKATE

LOCAL: Sub delegado ferrinho

BASE: CDHU N°200 - sem desoneração (Novembro 2025)

DATA: 11/02/2026

BDI **23,27%**

Cod. Atividade	Discriminação da Atividade	TOTAL		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO									
		%	Valor Serviço	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	PLACA DE OBRA	100%	R\$ 9.107,15	100,00%	R\$ 9.107,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.0	DEMOLIÇÃO	100%	R\$ 34.969,62	25,00%	R\$ 8.742,40	75,00%	R\$ 26.227,21		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.0	PISO - Construção	100%	R\$ 29.459,67		R\$ -	25,00%	R\$ 7.364,92	50,00%	R\$ 14.729,84	25,00%	R\$ 7.364,92		R\$ -
4.0	MANUTENÇÃO - PISO	100%	R\$ 8.187,88	25,00%	R\$ 2.046,97	25,00%	R\$ 2.046,97	25,00%	R\$ 2.046,97	25,00%	R\$ 2.046,97		R\$ -
5.0	RAMPA - CONSTRUÇÃO	100%	R\$ 8.648,37		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 4.324,18	50,00%	R\$ 4.324,18		R\$ -
6.0	PINTURA	100%	R\$ 8.671,11		R\$ -	25,00%	R\$ 2.167,78	25,00%	R\$ 2.167,78	50,00%	R\$ 4.335,55		R\$ -
7.0	Corrimão	100%	R\$ 13.159,84		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 3.289,96	25,00%	R\$ 3.289,96	50,00%	R\$ 6.579,92
8.0	ELETRICA	100%	R\$ 7.341,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 7.341,65
9.0	LIMPEZA DA OBRA	100%	R\$ 1.009,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.009,39
VALOR TOTAL		SIMPLES		16,50%	R\$ 19.896,52	31,36%	R\$ 37.806,88	22,03%	R\$ 26.558,73	17,72%	R\$ 21.361,58	12,39%	R\$ 14.930,96
		ACUMULADO		16,50%	R\$ 19.896,52	47,86%	R\$ 57.703,40	69,90%	R\$ 84.262,12		R\$ 105.623,71	82,28%	R\$ 120.554,67

Mineiros do Tietê/SP, 11 de fevereiro de 2026

Otávio Firmino dos Santos
CREA: 5070727071