

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA: COBERTURA DE QUADRA - ESCOLA VICE-PREFEITO JURACI MARHIONI DESCRIÇÃO: COBERTURA PADRÃO FNDE LOCAL: RUA AMAZONAS 610 JARDIM AMAZONAS - ITAQUAQUECETUBA/SP PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA UNIDADE: VALOR POR UNIDADE:				DATA: 09/06/2026				BDI: 22,47%		
				FORTE	VERSÃO		HORA	MÊS	REF.	
				DNIT	2026/01		-	-	04/2026	
				SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO		115,01%	71,18%	05/2026	
				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%	98,72%	04/2026	
			CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	-	04/2026		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 103.214,87	70,00%	20,00%				10,00%	100,00%	
			R\$ 72.250,41	R\$ 20.642,97				R\$ 10.321,49	R\$ 103.214,87	
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 10.440,51	50,00%	50,00%					100,00%	
			R\$ 5.220,26	R\$ 5.220,25					R\$ 10.440,51	
3	FUNDAÇÕES	R\$ 161.716,95	50,00%	50,00%					100,00%	
			R\$ 80.858,48	R\$ 80.858,47					R\$ 161.716,95	
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$ 609.601,36		15,45%	41,53%	20,45%	22,57%		100,00%	
				R\$ 94.183,41	R\$ 253.167,44	R\$ 124.663,48	R\$ 137.587,03		R\$ 609.601,36	
5	SISTEMA DE PISO	R\$ 88.597,89			20,00%	50,00%	30,00%		100,00%	
					R\$ 17.719,58	R\$ 44.298,95	R\$ 26.579,36		R\$ 88.597,89	
6	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 4.657,10		30,00%	50,00%			20,00%	100,00%	
				R\$ 1.397,13	R\$ 2.328,55			R\$ 931,42	R\$ 4.657,10	
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 44.315,40			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	
					R\$ 8.863,08	R\$ 13.294,62	R\$ 13.294,62	R\$ 8.863,08	R\$ 44.315,40	
8	PINTURAS E ACABAMENTO	R\$ 159.746,68				10,00%	40,00%	50,00%	100,00%	
						R\$ 15.974,67	R\$ 63.898,67	R\$ 79.873,34	R\$ 159.746,68	
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 18.216,23					50,00%	50,00%	100,00%	
							R\$ 9.108,12	R\$ 9.108,11	R\$ 18.216,23	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 33.873,95					50,00%	50,00%	100,00%	
							R\$ 16.936,98	R\$ 16.936,97	R\$ 33.873,95	
11	MURO	R\$ 120.200,65				50,00%	50,00%		100,00%	
						R\$ 60.100,33	R\$ 60.100,32		R\$ 120.200,65	
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 17.443,67						100,00%	100,00%	
								R\$ 17.443,67	R\$ 17.443,67	
13	GERENCIAMENTO	R\$ 278.410,92	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00%	
			R\$ 46.411,10	R\$ 46.411,10	R\$ 46.411,10	R\$ 46.411,10	R\$ 46.411,10	R\$ 46.355,42	R\$ 278.410,92	
R\$ 1.650.436,18			R\$ 204.740,25	R\$ 248.713,33	R\$ 328.489,75	R\$ 304.743,15	R\$ 373.916,20	R\$ 189.833,50	R\$ 1.650.436,18	
			R\$ 204.740,25	R\$ 453.453,58	R\$ 781.943,33	R\$ 1.086.686,48	R\$ 1.460.602,68	R\$ 1.650.436,18		