

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA RGSE PROJETOS E ENGENHARIA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
		OBRA:	EMEB SANTINO_HAYASHI_R02				DATA : 08/07/2026			BDI : 22,47%		
		DESCRIÇÃO:	COBERTURA DA QUADRA COM APROVEITAMENTO DE CONTRAPISO - MODELO FNDE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
		LOCAL:	RUA DA GRANJA - ITAQUAQUECETUBA/SP				SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	06/2026	
		CLIENTE:	PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA				SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026	
		UNIDADES:	584.0M2				FDE	2026/04	122,00%	-	05/2026	
		VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.793,31				CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	07/2026	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 69.957,30	50,00%	50,00%					100,00%			
			R\$ 34.978,65	R\$ 34.978,65					R\$ 69.957,30			
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 10.436,12	50,00%	50,00%					100,00%			
			R\$ 5.218,06	R\$ 5.218,06					R\$ 10.436,12			
3	FUNDAÇÕES	R\$ 153.767,82	20,00%	30,00%	50,00%				100,00%			
			R\$ 30.753,56	R\$ 46.130,35	R\$ 76.883,91				R\$ 153.767,82			
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$ 590.391,08		15,52%	35,24%	19,72%	22,52%	7,00%	100,00%			
				R\$ 91.628,70	R\$ 208.053,82	R\$ 116.425,12	R\$ 132.956,07	R\$ 41.327,37	R\$ 590.391,08			
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.568,80		30,00%	50,00%			20,00%	100,00%			
				R\$ 1.670,64	R\$ 2.784,40			R\$ 1.113,76	R\$ 5.568,80			
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	R\$ 51.322,38			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%			
					R\$ 10.264,48	R\$ 15.396,71	R\$ 15.396,71	R\$ 10.264,48	R\$ 51.322,38			
7	SISTEMA DE PISO	R\$ 123.911,74					50,00%	50,00%	100,00%			
							R\$ 61.955,87	R\$ 61.955,87	R\$ 123.911,74			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.118,96	50,00%	50,00%					100,00%			
			R\$ 5.059,48	R\$ 5.059,48					R\$ 10.118,96			
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 164.905,48				40,00%	40,00%	20,00%	100,00%			
						R\$ 65.962,19	R\$ 65.962,19	R\$ 32.981,10	R\$ 164.905,48			
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 22.761,08			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%			
					R\$ 4.552,22	R\$ 4.552,22	R\$ 6.828,32	R\$ 6.828,32	R\$ 22.761,08			
11	MURO	R\$ 99.792,10				50,00%	50,00%		100,00%			
						R\$ 49.896,05	R\$ 49.896,05		R\$ 99.792,10			
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 33.873,95					50,00%	50,00%	100,00%			
							R\$ 16.936,98	R\$ 16.936,97	R\$ 33.873,95			
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 16.074,23						100,00%	100,00%			
								R\$ 16.074,23	R\$ 16.074,23	R\$ 16.074,23		
14	GERENCIAMENTO	R\$ 278.410,92	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00%			
			R\$ 46.411,10	R\$ 46.411,10	R\$ 46.411,10	R\$ 46.411,10	R\$ 46.411,10	R\$ 46.355,42	R\$ 278.410,92			
R\$ 1.631.291,96			R\$ 122.420,85	R\$ 231.096,98	R\$ 348.949,93	R\$ 298.643,39	R\$ 396.343,29	R\$ 233.837,52	R\$ 1.631.291,96			
			R\$ 122.420,85	R\$ 353.517,83	R\$ 702.467,76	R\$ 1.001.111,15	R\$ 1.397.454,44	R\$ 1.631.291,96				